

**INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W GMINIE CELESTYNÓW - STAN NA DZIEŃ 30.06.2010 r.**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul. Prusa, Radzińska, Wesola, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka – zadanie X

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

748.088,00 zł - środki własne,
251.912,00 zł - kredyt

Stopień zaawansowania prac:

Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.
Kosztorys inwestorski bez przyłączy – 1.398.302,39 zł
W trakcie przygotowania jest przetarg. Ogłoszenie po ustaleniu sposobu finansowania.
Rada Gminy w dniu 21.06.2010 r. nie wyraziła zgody na zaciągnięcie kredytu.

Poniesiono wydatki:

712,50 zł – ksero projektu kanalizacji w Celestynowie – zadanie X

Dalsza realizacja:

Zadanie wpisane w WPI w latach 2010 – 2011.
Realizacja będzie możliwa po określeniu sposobu finansowania zadania.

2. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania X

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

20.000,00 zł - środki własne

Dalsza realizacja:

Zadanie wpisane w WPI w latach 2010 – 2011
Wykonawca zostanie wyłoniony po ogłoszeniu przetargu na realizację zadania X

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli - ul: Główna, Świerkowa, Diamentowa, Otwocka, Brzozowa, Kolejowa, Leśna, Piękna, Ogrodowa – zadanie XI

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania w roku 2010:

400 000,00 zł - kredyt długoterminowy

Stopień zaawansowania prac:

Inwestycja zakończona z usterkami - wykonawca nie naprawił dróg po budowie kanalizacji.
Zgodnie z zawartą umową, po usunięciu usterek pozostałoby do zapłaty 313.182,86 zł
Wykonawca kilkakrotnie wzywany był do wywiązania się z umowy, dotychczas jednak nie wykonał ustalonego umową zakresu robót. Brak zabezpieczenia finansowego wykonawcy gwarantującego prawidłowe wykonanie umowy.
21.06.2010 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu w wysokości 315.000 PLN

Poniesiono wydatki:

34.000,00 PLN – wykonanie sieci kanalizacyjnej w części nie objętej wcześniejszą umową

Dalsza realizacja:

Zadanie wpisane w WPI - realizacja do roku 2012.

W przygotowaniu jest wezwanie ostateczne z informacją, że dokończenie zadania może być powierzone innemu wykonawcy i w przypadku przekroczenia zaplanowanych na ten cel wydatków Gmina wystąpi na drogę prawną w celu wyegzekwowania od wykonawcy poniesionych kosztów. Konieczna jest szczegółowa analiza prawna możliwości dochodzenia przez Gminę warunków zawartej umowy.

4. Studium wykonalności – koncepcja kanalizacji

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

20.000,00 zł - środki własne

Stopień zaawansowania prac:

W dniu 7 maja 2010 r. podpisano umowę z firmą INSBUD Tadeusz Sobieszek na wykonanie koncepcji przebiegu kanalizacji sanitarnej w ul. Narutowicza, Witosza, Partyzantów, Wrzosowa (na odcinku od ul. Osieckiej do ul. Partyzantów), Leśna (na odcinku od ul. Osieckiej do ul. Partyzantów), Osiecka (na odcinku od ul. Leśnej w kierunku wsi Regut) oraz koncepcji usytuowania pompowni ścieków na kwotę 14.030,00 zł.

5. Kanalizacja i inne wydatki - uzupełnienie kanalizacji

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

20.000,00 zł - środki własne

Stopień zaawansowania prac:

Środki wydatkowane są na mocy porozumienia z Gospodarką Komunalną na czynności związane z rozliczaniem umów o współfinansowaniu inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Poniesiono wydatki:

8.000,00 zł – czynności związane z rozliczaniem umów

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie - ul. Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

200.000,00 zł - środki własne

1.331.492,00 zł - kredyt długoterminowy

1.699.220,00 zł – środki zewnętrzne (dotacja unijna) - dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – umowa została podpisana w czerwcu 2010 roku.

Rada Gminy w dniu 21.06.2010 r. wyraziła zgodę na kredytowanie zadania do kwoty 2.423.000 zł (łącznie kwota kredytu na lata 2010-2012).

Stopień zaawansowania prac:

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę - konsorcjum: SOBET S.A. z Brzegu oraz ORPA Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe Sp. J. z Wołomina.

Podpisano umowę na kwotę 2.623.000,00 zł. z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej w wys. 262.300,00 zł obowiązującej w okresie od 27.04.2010 r. do 01.06.2012 r. W dniu 10.05.2010 r. podpisano protokół wprowadzenia na budowę. Podpisano umowę o dofinansowanie z PROW – refundacja po zakończeniu zadania.

Poniesiono wydatki:

712,50 zł – ksero projektu kanalizacji w Celestynowie – zadanie IX

7,20 zł – wypis z ewidencji gruntów

Dalsza realizacja:

Zadanie wpisane w WPI w latach 2010 – 2012.

Rozliczenie umowy następować będzie na podstawie faktur częściowych i końcowej wystawianych przez wykonawcę zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym ujętym w zawartej umowie.

Przewidywany termin zakończenia prac – 01.05.2012 r.

Harmonogram płatności:

- 2010 r. - 1.250.000 zł
- 2011 r. - 1.250.000 zł
- 2012 r. - 123.000 zł

7. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

15.000,00 zł - środki własne

Stopień zaawansowania prac:

Podpisano umowę na kwotę 49.837 zł z firmą „Insbud” z Lubartowa (realizacja lata 2010-2011).

Dalsza realizacja:

Zadanie wpisane w WPI w latach 2010 – 2012.

Płatność po odbiorze poszczególnych etapów prac, zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

100.000 zł - środki własne,

200.000 zł - kredyt długoterminowy

Stopień zaawansowania prac:

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę koncepcji i projektu - firma Citec-Techunion Sp. z o.o. z Katowic. Podpisano umowę na wykonanie projektu za kwotę 298.900,00 zł - przewidywany termin wykonania do 01.04.2011 r. Dotychczas wykonany został I etap zadania polegający na przygotowaniu koncepcji technicznej projektu - koszt realizacji to wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 30% zamówienia płatny do dnia 24.12.2010 r.

W dniu 14.07.2010 odbędzie się spotkanie z wykonawcą w sprawie dokonania wyboru koncepcji technicznej. 21.06.2010 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu.

Dalsza realizacja:

Zadanie wpisane w WPI w latach 2010 – 2012.

Pozostałe koszty wykonania i uzgodnienia projektu w wys. 70% zamówienia będą płatne po wykonaniu zadania tj. po 01.04.2011 r.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

1. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

Dotacje celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu - Projekt BW - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez

budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

10.917,00 zł – środki własne

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Otwockiego

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

187.920,00 zł - środki własne

Stopień zaawansowania prac:

W dniu 24.06.2010 r. podpisano porozumienie z Powiatem Otwockim na udzielenie dotacji w wys. 156.750,00 zł na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2713W Regut-Celestynów-Dąbrówka-Glina-Wola Karczewska obejmujące wykonanie chodnika oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2714W Dąbrówka-Celestynów-Kołbiel. Odbiór inwestycji został wyznaczony na dzień 07.07.2010 r.

2. Budowa ul. Rękasa i Inżynierskiej w Celestynowie

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

150.000 zł - środki własne

Stopień zaawansowania prac:

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację I etapu zadania polegającego na budowie ul. Rękasa. Wyłoniono wykonawcę (firma „Towemo” z Otwocka) i podpisano umowę na kwotę 207.261,66 PLN.

Inwestycja została zakończona zgodnie z zawartą umową.

Zawarto również umowę na nadzór inwestorski (firma „Prodim”) na kwotę 5.181,54 PLN.

Poniesiono wydatki:

130.000,00 zł – częściowa zapłata za fakturę dla wykonawcy robót

Dalsza realizacja:

Zadanie wpisane w WPI na lata 2010 – 2012.

Realizacja II etapu - budowa ul. Inżynierskiej - będzie możliwa po wskazaniu dalszego źródła finansowania zadania.

3. Budowa dróg po kanalizacji w tym ul. Szkolna i ul. Poniatowskiego

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

200.000,00 zł - środki własne

Stopień zaawansowania prac:

1. Wykonano projekt remontu ul. Poniatowskiego, który przewiduje II etapy realizacji zadania. Zakończono realizację I etapu zadania – podpisano protokół odbioru w dniu 15.04.2010 r.

Wykonawca - firma „Polhild I” z Kobyłki.

Koszt wykonania - 149.918,72 zł

Koszt nadzoru inwestorskiego – 4.000,00 zł – firma „Prodim” z Warszawy.

Koszt wykonania projektu stałej organizacji ruchu – 2.900,00 zł

2. Wykonano projekt remontu ul. Brzozowej – koszt 13.420,00 zł. Wykonawca firma "Prodim" z Warszawy

3. Podpisano umowę na wykonanie projektu remontu ul. Kościuszki. Koszt wykonania projektu - 28.500,00 zł.

Przewidywany termin wykonania 30.08.2010 r. Wykonawca nie wywiązał się z terminu, zobowiązał się do dostarczenia projektu do dnia 07.07.2010 r. Umowa przewiduje karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień opóźnienia.

Poniesiono wydatki:

149.918,72 zł – zapłata za wykonanie prac na ul. Poniatowskiego w Celestynowie

4.000,00 zł – zapłata za nadzór inwestorski nad wykonaniem prac na ul. Poniatowskiego w Celestynowie

Dalsza realizacja:

Zadanie wpisane w WPI w latach 2010 – 2012.

Dalsza realizacja będzie możliwa po określeniu sposobu finansowania ww. zadań.

4. Zakup nieruchomości pod drogi

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

10.000,00 zł - środki własne

Stopień zaawansowania prac:

Nie podjęto do chwili obecnej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie dróg do gminnego zasobu nieruchomości. W związku z czym środki nie są wydatkowane.

5. Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina.

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

150.000,00 zł - środki własne

30.000,00 zł - kredyt długoterminowy

Stopień zaawansowania prac:

W 2009 r. Gospodarka Komunalna wykonała projekt remontu w/w ulic. Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na remont ul. Prusa. Wykonawca – Firma „Tomiraf” z Głiny za kwotę 181.368,29 zł. Podpisano umowę z wykonawcą. Planowane rozpoczęcie prac 26.07.2010 r.

Planowany termin zakończenia prac 30.11.2011 r.

Przygotowana jest umowa na nadzór inwestorski remontu ul. Prusa na kwotę 4.500,00 zł.

Płatność po zakończeniu prac remontowych w 2011 r.

21.06.2010 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu.

Dalsza realizacja:

Zadanie wpisane w WPI w latach 2010 – 2012.

Dalsza realizacja będzie możliwa po określeniu sposobu finansowania zadania.

6. Spowalnicze na ul. Wrzosowej w Celestynowie

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

10.000,00 - kredyt

Stopień zaawansowania prac:

1. W 2009 r. wykonano projekt stałej organizacji ruchu - koszt 3.172 PLN

2. Zawarta została umowa na wykonanie spowalniaczy ulicznych za kwotę 9.300 PLN, wykonawca: Eugeniusz Piekarski z Celestynowa
3. Termin realizacji – 30.08.2010 r.
4. Rada Gminy w dniu 21.06.2010 r. wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu.

7. Budowa drogi Glina – Jatne

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

50.000,00 zł – kredyt

Stopień zaawansowania prac:

W roku 2009 wykonano projekt za kwotę 51.850 PLN, współfinansowany na podstawie porozumienia przez firmy prywatne w wysokości 12.000 PLN

Uzyskano zezwolenie na wykonanie I etapu zadania, polegającego na budowie odcinka drogi od Jatnego o długości 480 m.

Trwają przygotowania do złożenia wniosku do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, termin składania wniosków upływa 30 września 2010 r. Można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 200% środków własnych.

Rada Gminy w dniu 21.06.2010 r. nie wyraziła zgody na zaciągnięcie kredytu.

Dalsza realizacja:

Zadanie wpisane w WPI w latach 2010 – 2012.

Dalsza realizacja będzie możliwa po określeniu źródła finansowania inwestycji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Zakup gruntu w Dyzinie

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

10.000,00 PLN – środki własne

Stopień zaawansowania prac:

Trwają rozmowy ze współwłaścicielami nieruchomości.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

100.000,00 PLN – środki własne

Stopień zaawansowania prac:

Plan zagospodarowania przestrzennego dla:

- Pogorzeli Warszawskiej – projekt poszedł do Marszałka Województwa Mazowieckiego celem zmiany przeznaczenia gruntów leśnych
- Ostrów, Ostrowik, Jatne – brak studium uniemożliwia kontynuację prac

2. Opracowanie studium kierunków rozwoju lokalnego

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

10.000,00 PLN – środki własne

Stopień zaawansowania prac:

Prace nad studium zostały wznowione.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

1. Zakup oprogramowania i komputerów

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

94.619,00 PLN – środki własne

Stopień zaawansowania prac:

Zadanie będzie realizowane po podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Remont schodów do budynku Urzędu Gminy

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

50.000,00 zł - środki własne

Zgodnie z kosztorysem inwestorskim planowany koszt realizacji wynosi 160.650,05 PLN.

Rada Gminy w dniu 21.06.2010 r. nie wyraziła zgody na zaciągnięcie kredytu na realizację zadanie w kwocie 64.000,00 zł.

Stopień zaawansowania prac:

Wykonano projekt, uzyskano zezwolenie na wykonanie prac, przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę za kwotę 108.945,49 zł, przetarg został unieważniony ze względu na brak środków finansowych.

Dalsza realizacja:

Dalsza realizacja będzie możliwa po określeniu źródła finansowania inwestycji.

2. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu - Projekt EA „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

3.465,00 zł – środki własne

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Projekt boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

15.000,00 zł – środki własne

Poniesiono wydatki:

14.974,00 zł – wykonanie projektu boiska

2. Wykonanie elewacji zewnętrznej oraz ocieplenia ścian Szkoły Podstawowej w Celestynowie – zobowiązanie z 2004 roku

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

20.700,00 zł – kredyt

Poniesiono wydatki:

20.700,00 zł – zapłacono na mocy wyroku sądowego

3. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Starej Wsi w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

30.000 zł - kredyt długoterminowy

30.000,00 zł - dotacja w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

W dniu 21.06.2010 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Stopień zaawansowania prac:

Złożony wniosek otrzymał dofinansowanie w łącznej kwocie 115.322,00 zł. Brak środków na sfinansowanie całości projektu oznacza utratę dofinansowania w tej samej wysokości zarówno w tym roku jak i w latach następnych.

Zlecono wykonanie projektu zagospodarowania terenu ze środków własnych szkoły podstawowej za kwotę 12.000,00 zł.

4. Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

300.000,00 zł - środki własne

200.000,00 zł - kredyt długoterminowy

300.000,00 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2.000.000,00 PLN - środki zewnętrzne (planowana dotacja unijna)

Stopień zaawansowania prac:

W roku 2009 przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację I etapu zadania, polegającego na termomodernizacji sali gimnastycznej (ocieplenie sali gimnastycznej, wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej, łączniku z szatniami oraz szatniach), wyłoniono wykonawcę - firma DORBUT z Solca nad Wisłą, podpisano umowę na kwotę 367.000,00 PLN. Zgodnie z umową prace powinny być zakończone do dnia 30.11.2009 r. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne, oraz późne rozpoczęcie prac wykonawca nie wywiązał się z umowy w wyznaczonym terminie. W dniu 31.12.2009 r. podpisany został aneks do umowy wydłużający termin wykonania prac do 30.04.2010 r. Za okres od 30.11.2009 r. do 31.12.2009 r. zostały naliczone odsetki za nieterminowe wykonanie prac. W dniu 26.04.2010 r. podpisano protokół odbioru stwierdzający niewłaściwe lub niestaranne wykonanie niektórych prac. Po usunięciu usterek przez wykonawcę w dniu 22.06.2010 r. podpisano ostateczny protokół odbioru wykonanych robót.

W trakcie realizacji inwestycji stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych. W oparciu o sporządzony w dniu 07.10.2009 r. protokół konieczności podpisano z firmą DORBUT dodatkową umowę na wymianę stolarki okiennej na kwotę 76.000,00 zł, oraz w oparciu o protokół konieczności z dnia 30.11.2009 r. na dodatkowe roboty wewnętrzne na kwotę 20.000,00 zł.

W dniu 31.05.2010 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki w kwocie 300.000 zł, wniosek został złożony w czerwcu 2010 r.

W dniu 21.06.2010 r. Rada Gminy nie wyraziła zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 200.000 zł.

Poniesiono wydatki:

21.350,00 zł – faktura za zrealizowane prace dodatkowe

76.805,00 zł – faktura za zrealizowane prace dodatkowe

5.514,80 zł – faktura za nadzór inwestorski

Dalsza realizacja:

Zadanie wpisane w WPI.

Złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie w roku 2011 r. na kwotę 700.000,00 zł. Otrzymanie środków wymaga zaplanowania w budżecie na rok 2011 kwoty środków własnych przynajmniej w tej samej wysokości.

Dalsza realizacja będzie możliwa po określeniu źródła finansowania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

1. Remont i modernizacja budynku SPZOZ

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

80.000,00 zł – środki własne

Stopień zaawansowania prac:

W dniu 01.04.2010 r. podpisano umowę z firmą Usługi Budowlane, Instalatorstwo Sanitarne, Gazowe i Sieci Gazowej Stefan Golewski z Pilawy na wykonanie remontu elewacji starej części budynku ZOZ na kwotę 33.740,58 zł.

Planowany termin zakończenia prac - 31.07.2010 r.

24.06.2010 r. została podpisana dodatkowa umowa z ww. firmą rozszerzająca zakres robót o wykonanie podbitki pod okapem dachu, wyjęcie okna i zamurowanie otworu okiennego na kwotę 12.678,85 zł. Ustalono termin zakończenia dodatkowych prac na dzień 15.09.2010r.

2. Zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Celestynów

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

20.000,00 zł – środki własne

Stopień zaawansowania prac:

Złożony został wniosek do PFRON przez SP ZOZ o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Realizacja zagospodarowania centrum Celestynowa

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

50.000,00 zł - środki własne

150.000,00 zł - dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Stopień zaawansowania prac:

Ze względu na zbyt mały udział środków własnych nie wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie z PROW. Złożony został o dofinansowanie wniosek z programu Lider na kwotę 63.000,00 zł, z czego możemy ubiegać się jednak o refundację 75% kosztów

kwalifikowanych, tj. 38.700,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie parkingu przy ul. Reguckiej na kwotę 27.000,00 zł.

Wykonano projekt zagospodarowania działki nr ew. 516/2 w Celestynowie, podpisano umowy na rozbudowę i konserwację istniejącego placu zabaw na kwotę 63.000,00 zł. Prace zostały rozpoczęte w drugiej połowie czerwca 2010 r. Zgodnie z umową planowany termin zakończenia prac to 30.08.2010 r.

Dalsza realizacja:

Dalsza realizacja możliwa po określeniu źródła finansowania.

2. Oświetlenie uliczne – montaż punktów oświetleniowych

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania:

34.433,00 zł - środki własne

Stopień zaawansowania prac:

Trwa weryfikacja złożonych wniosków o doświetlenie. Wystąpiono do ZEWT w sprawie ustalenia warunków technicznych i wyrażenia zgody na przestawienie słupów u zbiegu ul. Wrzosowej i ul. Szkolnej w Celestynowie. Wykonano mapy do celów projektowych, niezbędne do wykonania projektów technicznych oświetlenia w miejscowościach Podbiel i Dąbrówka. W trakcie przygotowania są umowy na wykonanie wspomnianych projektów.

3. Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów

Dotacja dla Gospodarki Komunalnej w Celestynowie.

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania

40.000,00 zł - środki własne

50.000,00 zł – kredyt

Stopień zaawansowania prac:

W dniu 21.06.2010 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Prace zostaną rozpoczęte po przekazaniu środków.

4. Dokończenie budowy sieci wodociągowej – wodociąg w Celestynowie ul. Wojska Polskiego.

Dotacja dla Gospodarki Komunalnej w Celestynowie.

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania

23.154,00 zł - środki własne

Stopień zaawansowania prac:

Inwestycja zakończona w maju 2010 r.

5. Budowa targowiska w Starej Wsi

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania

3.000,00 zł - środki własne

39.000,00 zł - dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z powodu braku możliwości pozyskania dofinansowania w ramach funduszy zewnętrznych, zaproponowano Radzie Gminy zwiększenie środków własnych na w/w zadanie i zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie tego zadania. 31.05.2010 r. Rada Gminy nie wyraziła zgody na zwiększenie wkładu własnego na zadanie.

Stopień zaawansowania prac:

W 2009 roku ułożono 130 m² kostki brukowej, wykonano punkt ujęcia wody.

Dalsza realizacja:

Dalsza realizacja możliwa po określeniu źródła finansowania zadania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Monitoring wizyjny na boisku Orlik

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania

11.000,00 zł - środki własne

Stopień zaawansowania prac:

Prace zostały zakończone w maju 2010 r.

Poniesiono wydatki:

7.268,76 zł – częściowa zapłata za instalację monitoringu

Dodatkowo poniesiono wydatki majątkowe nieobjęte planem wydatków majątkowych na 2010 rok:

1. Remont drogi gminnej – ul. Akacyjowa w Zabieźkach – zadanie było w planie wydatków majątkowych w 2009 roku. Zostało wykonane w 2009 roku. Ze względu na brak środków finansowych nie zostało zapłacone w 2009 roku.

Poniesione wydatki w 2010 roku:

- 173.945,16 zł – zapłata za wykonane prace zgodnie z podpisaną w 2009 roku umową
- 3.000,00 zł – zapłata za nadzór inwestorski nad w/w zadanie.