

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, 19.06.2013 ^{18.09.2013} *BjN*



Rada Gminy Celestynów

W odpowiedzi na zapytania Radnych na sesji Rady Gminy Celestynów w dniu 26 sierpnia 2013 r., Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Celestynowie, informuje, że:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dokończenia budowy studni zaworowych kanalizacji podciśnieniowej i przyłączy kanalizacyjnych w Celestynowie będzie realizowane w ulicach: Regucka, Leśna, Podgórna, Wiosenna, Laskowska, Wrzosowa, Grabowa.
Dokumentacja opracowywana będzie dla 33 posesji.
2. Umowa na prace w ramach termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie przewiduje zakończenie prac do 30 września 2013 r. Niemniej wpłynęło pismo Wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania do 14 października 2013 ze względu na warunki atmosferyczne utrudniające prace na dachu budynku.
3. Gmina Celestynów zleciła wykonanie PFU oraz koncepcję rozbudowy przedszkola w Celestynowie z terminem wykonania do 30 września 2013 r. Niezwłocznie po opracowaniu ww. dokumentacji zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego.
4. Podczas przedłożenia do podpisu umowy na wykonanie dwóch wiat przystankowych Wykonawca oświadczył, że popełnił omyłkę podczas sporządzania oferty i odstępuje od podpisania umowy. Kolejne zapytanie ofertowe na wykonanie wiat zostanie zamieszczone na stronie BIP w dn. 19.09.2013r.
5. Remont ul. Skupiewskiego w Celestynowie został zlecony z terminem wykonania do 18 października 2013r., niemniej Wykonawca zadeklarował rozpoczęcie prac ok. 23 września 2013 r.

Kierownik Referatu
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
BjN
Katarzyna Bojanowska-Niewczas