

**INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE CELESTYNÓW**  
na dzień 30 czerwca 2011 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
1	2	3	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>6 108 794,00</b>	<b>780 459,96</b>	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka, Wrzosowa -zadanie X	<b>1 286 000,00</b>	249 999,96	Umowa nr UUG/182/2010 zawarta dnia 18.10.2010 r.na budowę sieci kanalizacyjnej. Zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji umowy do dnia 01.09.2011r.
2	010	01010	Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania X	<b>32 150,00</b>	0,00	Umowa nr UUG/208/2010 zawarta dnia 28.10.2010 r. na wykonanie pełnego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Prusa, Widok, Wesoła, Radzińska, Zacisze, Wrzosowa-zadanie X" Termin zapłaty po zakończeniu realizacji inwestycji
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka - zadanie IX	<b>4 032 807,00</b>	530 460,00	Umowa nr UUG/80/2010 zawarta dnia 27.04.2010 r.(aneks nr 1 z dnia 23.11.2010 r. dotyczył zmiany terminu realizacji i harmonogramu) na budowę kanalizacji sanitarnej. Zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji umowy do dnia 31.12.2011 r.
4	010	01010	Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX	<b>49 837,00</b>	0,00	Umowa nr UUG/81/2010 z dnia 27.04.2010 r. na wykonanie pełnego nadzoru inwestorskiego nad "Budową kanalizacji sanitarnej w Celestynowie, ul. Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka i części Witosy-zadanie IX", w trakcie realizacji . Termin zapłaty po zakończeniu realizacji inwestycji.
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	<b>500 000,00</b>	0,00	Umowa nr UUG/52/2010 z dnia 07.04.2010 r. zawarta na wykonanie koncepcji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (aneks z dnia 29.09.2010 r. wydłużający termin zakończenia realizacji zadania do dnia 1.07.2011

6	010	1010	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych w Gminie Celestynów	208 000,00	0,00	Złożony wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w trakcie rozpatrywania.
<b>II Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>				<b>14 220,00</b>	<b>14 220,00</b>	
1	150	15011	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 220,00	14 220,00	Dotacja została przekazana na podstawie umowy nr 19/BW/2011 na dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wznoszenia konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Dotacja podlega rozliczeniu do dnia 31.01.2012 r.
<b>III Dział 600 Transport i łączność</b>				<b>1 242 000,00</b>	<b>81 335,52</b>	<b>0</b>
1	600	60016	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	400 000,00	0,00	Trwa realizacja przetargu na przebudowę drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Celestynowie.
2	600	60016	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów	100 000,00	71 563,47	Zostało zakończone zadanie na przebudowę ul. Prusa w Glinie.
3	600	60016	Przebudowa drogi Glina-Jatne	520 000,00	9 772,05	Wykonano dokumentację kosztorysową do projektu budowy drogi Glina-Jatne.
4	600	60016	Przebudowa ulicy Pogorzelskiej w Dąbrówce	50 000,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania.
5	600	60016	Budowa spawalniczy na ul. Wrzosowej w Celestynowie	12 000,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania.
6	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej w Pogorzeli	20 000,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania.
7	600	60016	Przebudowa ul. Piękną w Pogorzeli	20 000,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania.
8	600	60016	Przebudowa ul. Turystycznej w Regucie	120 000,00	0,00	Umowa nr UUG/139/2011z dnia 09.06.2011 r. na wykonanie projektu przebudowy ul. Turystycznej w miejscowości Regut. Termin realizacji umowy do dnia 31.08.2011 r.
<b>IV Dział 750 Administracja publiczna</b>				<b>17 480,00</b>	<b>10 080,00</b>	
1	750	75023	Zakup ksero dla Urzędu Gminy	7 400,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Płatność w II półroczu 2011 roku.

2	750	75095	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 080,00	10 080,00	Dotacja została przekazana na podstawie umowy nr 19/EA/11 na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Dotacja podlega rozliczenia do dnia 31.01.2012 r.
<b>V Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	754	75411	Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania.
2	754	75412	Budowa strażnicy w Dyzinie	50 000,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania.
3	754	75412	Modernizacja OSP w Regucie i dostosowanie pomieszczenia na punkt biblioteczny	40 000,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania.
<b>VI Dział 801 Oświata i wychowanie</b>				<b>735 522,00</b>	<b>27 331,71</b>	
1	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”	180 022,00	0,00	Podpisano umowę nr 59/UPZ/2011/JST z dnia 11.07.2011 r. o otrzymaniu dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu państwa utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" w kwocie 90 022,00 zł.
2	801	80104	Projekt oraz dokumentacja rozbudowy Przedszkola w Starej Wsi	12 000,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania.
3	801	80104	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Starej Wsi	5 500,00	4 900,00	Zadanie zostało zrealizowane.
4	801	80106	Budowa Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej	38 000,00	19 187,71	Zadanie zostało zrealizowane.
5	801	80110	Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie	500 000,00	3 244,00	Trwa realizacja przetargu na nadbudowę oraz wymianę i ocieplenie pokrycia dachowego budynku głównego oraz prawego skrzydła budynku Zespołu Szkół w Celestynowie.
<b>VII Dział 851 Ochrona zdrowia</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
1	851	85111	Dotacja celowa dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku	5 000,00	5 000,00	Dotacja została przekazana. ZP ZOZ w Otwocku rozliczył dotację.
<b>VIII Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>263 520,00</b>	<b>53 281,23</b>	
1	900	90005	Instalacja kolektorów słonecznych na terenie Gminy Celestynów	7 520,00	7 519,10	Zapłacono za projekt zgodnie z umową partnerską nr 358/2010 z dnia 17.12.2010. Zadanie ma być współfinansowane ze środków unijnych, wniosek w trakcie opiniowania w MJWPU.
2	900	90015	Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	53 000,00	5 762,13	Została zrealizowana umowa na doprowadzenie linii oświetlenia ulicznego oraz montaż oprawy na ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie oraz na ul. Cichej w Dąbrówce.

3	900	90017	Budowa studni głębinowej Nr 4 w miejscowości Celestynów	<b>130 000,00</b>	40 000,00	Umowa nr DZUG/104/2011 z dnia 18.05.2011 r.-Dotacja celowa dla Gospodarki Komunalnej w Celestynowie na budowę studni głębinowej Nr 4. Przekazano pierwszą transzę środków na realizację zadania.
4	900	90095	Budowa targowiska w Starej Wsi	<b>73 000,00</b>	0,00	Umowa nr UUG/110/2011 z dnia 26 maja 2011 roku na wykonanie placu. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia realizacji umowy do 29 lipca 2011 roku.
<b>Ogółem</b>				<b>8 484 536,00</b>	<b>971 708,42</b>	