

SPRAWOZDANIE
o realizacji wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo				975 053,00	822 790,28	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	7 600,00	7 589,90	Dokonano zapłaty z tytułu dzierżawy gruntu leśnego w celu umieszczenia i eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Podpisano aneks do umowy z Wyzierzawiającym w sprawie zmiany zakresu dzierżawy terenów leśnych pod budowę kanalizacji sanitarnej i zmniejszenia wynagrodzenie z tytułu umowy dzierżawy.
2	010	01010	6057 6059	Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie	656 841,00	586 422,00	Wykonano 19 przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów w zakresie budowy studni zaworowych i przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Leśnej, Reguckiej, Podgórznej, Grabowej i Wiosennej. Gmina Celestynów podpisała umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 333.127,19 zł.
3	010	01010	6059	Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	303 601,00	221 767,38	Dokonano zakupu map zasadniczych do uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla miejscowości Celestynów i Głina. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej dokończenia budowy sieci kanalizacyjnej w m. Celestynów (ul. Partyzantów, Osiecka, Narutowicza, Witosa, Orzeszkowa, Leśna, Szkolna, Laskowska, Podgórzna, Zwycięzców) na obszarze zlewni ul. Witosa i ul. Radzińskiej. Wykonano prace uzupełniające polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dokończenia budowy kanalizacji na obszarze zlewni ul. Witosa i ul. Radzińskiej w ul. Osieckiej w m. Celestynów, na odcinku od posesji nr 68 do posesji nr 86. Wykonano studium wykonalności dla inwestycji dokończenia budowy kanalizacji w m. Celestynów w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na obszarze zlewni ul. Witosa i ul. Radzińskiej oraz dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej w m. Głina wraz z modernizacją i rozbudową istniejącej stacji podciśnieniowej. Wykonano opracowanie zmiany obszaru i granic aglomeracji Otwock w zakresie dotyczącym Gminy Celestynów. Podpisano umowę nr UUG/21/2015 na kwotę 55.202,40 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dokończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Głina (ul. Lubelska, M. Dąbrowskiej, Polna, Otwocka, Długa). Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie. Gmina Celestynów w styczniu 2016 roku odstąpiła od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy. Podpisano umowę nr 71/Z/2015 na wykonanie planu zmiany obszaru i granic aglomeracji Otwock. Podpisano umowę nr UUG/393/2015 oraz UUG/394/2015 na przyłączenie instalacji odbiorczej podmiotu przyłączanego- ul. Witosa i ul. Zwycięzców do sieci dystrybucyjnej. Gmina Celestynów podpisała umowę na dofinansowanie projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Celestynów” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie w wysokości 152.117,78 zł zostanie przekazane w 2016 roku po zaakceptowaniu złożonego przez Gminę Celestynów wniosku o płatność.

4	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	7 011,00	7 011,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budowy 30 przydomowych oczyszczalni ścieków wraz przyłączeniami do budynków w miejscowości Podbiel, Zabiezki, Regut, Jatne, Ostrów, Ponurzyca, Dyzin, Tabor i Lasek.
II Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe					19 265,00	19 264,67	
1	150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	19 265,00	19 264,67	Dotacja w wysokości 19.264,67 zł została przekazana na podstawie umowy o udzielenie dotacji w roku 2015 nr 19/GW/GW-7/D/15/BW na dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Zadanie zostało zrealizowane, a niewykorzystane środki z przekazanej dotacji w wysokości 5.030,13 zł Samorząd Województwa Mazowieckiego zwrócił w styczniu 2016 roku.
III Dział 600 Transport i łączność					1 684 870,00	1 624 395,94	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W w Dyzinie - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego	79 206,00	79 205,85	Podpisano umowę nr DZUG/219/2015 z Powiatem Otwockim na pomoc rzeczową. Przekazano 270 ton masy bitumicznej warstwy scieralnej oraz 135 ton masy bitumicznej warstwy wiążącej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej. Zadanie zostało zrealizowane.
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania: „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock-Pogorzel – Stara Wieś - III etap”	752 000,00	752 000,00	Podpisano umowę nr DZUG/242/2015 z Powiatem Otwockim na pomoc finansową. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Dotowany przedłożył sprawozdanie z wykorzystania dotacji. Zadanie zostało zrealizowane.
3	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów	147 280,00	130 850,27	Wykonano zmiany w projekcie stałej organizacji ruchu w zakresie inwentaryzacji istniejącego oznakowania i wykonania nowej organizacji ruchu-ul. Kwiatowa i ul. Wspólna w m. Głina. Wykonano przebudowę ul. Kwiatowej w m. Głina na długości 180 mb poprzez wykonanie nakładki asfaltowej.
4	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka	107 500,00	107 474,70	Wykonano aktualizację projektu, kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i przedmiaru robót przebudowy ul. Pogorzelskiej w Dąbrówce na odcinku od ul. Cichej do ul. Piaskowej. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu ul. Poprzecznej w Dąbrówce. Wykonano przebudowę ul. Pogorzelskiej w Dąbrówce na odcinku od ul. Cichej do ul. Piaskowej na długości 245 mb oraz na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Spokojnej na długości 120 mb. Razem 365 mb.
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	438 975,00	414 019,73	Wykonano projekt stałej organizacji ruchu ul. Leśnej w Celestynowie. Wykonano przebudowę ul. Leśnej w Celestynowie na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Reguckiej (odcinek 309 mb) wraz z regulacją odwodnienia. Podpisano umowę nr UUG/117/2015 na kwotę 6.150,00 zł na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Żabiej w Celestynowie. Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie. Dokumentacja została wykonana i przekazana przez Wykonawcę w styczniu 2016 roku. Podpisano umowę nr UUG/221/2015 na wykonanie wideo monitoringu kanału kanalizacyjnego o długości 150 mb przy ul. Żabiej w Celestynowie. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania. Z przyczyn technicznych wykonanie przedmiotu umowy okazało się niemożliwe.

6	600	60016	6050	Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szpaczej w Zabiezkach	147 500,00	140 145,40	Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej ul. Szpacza w m. Zabieźki (działka nr 54) wraz z odprowadzeniem wody opadowej do istniejącego rowu przydrożnego. Wykonano aktualizację dokumentacji w zakresie zmiany kosztorysu inwestorskiego i ofertowego oraz wykonania specyfikacji technicznej i stałej organizacji ruchu. Wykonano przebudowę ul. Szpaczej w m. Zabieźki (działka nr 54). Zadanie zostało zrealizowane.
7	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli	10 209,00	0,00	Podpisano umowę nr UUG/324/2015 na kwotę 10.209,00 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 271617W ul. Ogrodowej w m. Pogorzeli oraz opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym dla odprowadzenia wód opadowych. Termin wykonania umowy 15.03.2016 r.
8	600	60095	6050	Budowa przystanków autobusowych	2 200,00	699,99	Zamontowano drewnianą wiatę przystankową-działka nr 79/4 w miejscowości Glina. Zadanie zostało zrealizowane.
V	Dział 750 Administracja publiczna				97 992,00	68 532,85	
1	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby urzędu gminy	31 050,00	30 880,38	Zakupiono serwer, szafę serwerową i urządzenie ups. Zadanie zostało zrealizowane.
2	750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	19 771,00	19 769,47	Dotacja w wysokości 19.769,47 zł została przekazana na podstawie umowy o udzielenie dotacji w roku 2015 nr 19/GW/GW-7/D/15/EA na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Niewydatkowane środki z przekazanej dotacji w wysokości 1.836,97 zł zostały zwrócone w styczniu 2016 roku. Zadanie zostało zrealizowane.
3	750	75095	6050	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej	47 171,00	17 883,00	Podpisano umowę nr UUG/384/2015 na kwotę 9.225,00 zł na wykonanie studium wykonalności dla realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Celestynów". Termin wykonania umowy 27.01.2016 r. Podpisano umowę nr UUG/391/2015 na kwotę 8.658,00 zł na wykonanie audytów energetycznych gminnych obiektów użyteczności publicznej. Termin wykonania umowy 29.02.2016 r. Niższe wykonanie od planowanych wydatków wynika z oszczędności uzyskanych na etapie wylaniania Wykonawcy. Wydatki w wysokości 17.883,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2015 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.
VI	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				42 000,00	41 999,97	
1	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	Przekazano dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Celestynowie. Rozliczenie finansowe zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
2	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabiezkach na modernizację budynku OSP	19 000,00	19 000,00	Przekazano dotację na modernizację budynku OSP w Zabiezkach w zakresie zakupu i montażu drzwi garażowych. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.

3	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie na budowę strażnicy	3 000,00	2 999,97	Przekazano dotację na wykonanie instalacji hydraulicznej w budynku OSP w Dyzinie. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
VII Dział 801 Oświata i wychowanie					3 000 652,00	1 812 964,09	
1	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	60 000,00	57 476,69	Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu oraz projekt i kosztorys z zakresem prac utwardzenia terenu. Wykonano utwardzenie terenu w zakresie ułożenia betonowych krawężników na podsypce betonowo-piaskowej, wykonania podbudowy z gruzu betonowego i wykonania warstwy górnej z kruszywa łamanego. Wykonano renowację płyty boiska sportowego w zakresie zasiania trawy sportowej, atestowanej. Wykonano i podłączono system nawadniania oraz nawieziono płytę boisk. Zakupiono i zainstalowano piłko-chwyty w ilości 2 szt. Wykonano drewnianą wiatę wraz z wyposażeniem oraz nawierzchnię pod wiatę z kostki brukowej o wymiarach 4m x 7m.
2	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Regucie	2 829,00	2 829,00	Wykonano audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Regucie. Zadanie zostało zrealizowane.
3	801	80104	6050	Wykonanie wentylacji w kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi	14 720,00	14 719,41	Wykonano modernizację instalacji wentylacji w pomieszczeniu kuchennym budynku przedszkola. Zadanie zostało zrealizowane.
4	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	1 014 000,00	239 344,71	Wykonano kompleksową weryfikację dokumentacji projektowej (technicznej) w celu sprawdzenia poprawności wykonanej dokumentacji projektowej przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie robót budowlanych budynku przedszkola. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę przedszkola. Podpisano umowy i wniesiono opłaty za przyłączenie energii elektrycznej do sieci dystrybucji oraz instalacji gazowej do sieci gazowej. Podpisano umowę nr UUG/318/2015 na wykonanie robót budowlanych oraz nr UUG/313/2015 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową określono do 30.06.2017 r. Rozpoczęto budowę przedszkola samorządowego. Wykonano roboty ziemne i fundamenty.
5	801	80110	6050	Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	1 902 000,00	1 491 491,29	Zgodnie z zawartą umową nr UUG/175/2014 roboty budowlane polegające na budowie gminnej sali gimnastycznej są w trakcie realizacji (stan wykonania zadania inwestycyjnego od początku budowy wynosi ok. 50%). W 2015 r. wykonano konstrukcje żelbetonowe, ściany zewnętrzne, zbrojenie betonów, ściany wewnętrzne, dach oraz ślusarkę zewnętrzną. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową określono do 30.09.2016 roku. Wykonano kompletną dokumentację projektową rozbudowy gminnej sali gimnastycznej w zakresie budowy łącznika pomiędzy salą gimnastyczną a istniejącym budynkiem Zespołu Szkół. Wykonano dokumentację projektową przebudowy instalacji sanitarnej, kolidującej z budową projektowanego łącznika wraz z uwzględnieniem zrzutu ścieków z sali gimnastycznej oraz dokumentację projektową odprowadzenia wody opadowej z placu (dziedzińca) powstałego między łącznikiem a budynkiem Zespołu Szkół. Rozpoczęto rozbudowę gminnej sali gimnastycznej poprzez budowę łącznika pomiędzy salą gimnastyczną a istniejącym budynkiem Zespołu Szkół. W 2015 roku wykonano roboty przygotowawcze i fundamenty. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową określono do 30.09.2016 r. Wykonano I etap przyłączenia do sieci gazowej oraz dokumentację projektową przyłącza wodociągowego do budynku. Gmina Celestynów w 2015 roku pozyskała dodatkowe środki na budowę sali wraz z łącznikiem w wysokości 700.000,00 zł. Łączne dofinansowanie inwestycji w latach 2014-2016 wyniesie 3.000.000,00 zł.

6	801	80148	6060	Zakup obieraczki do kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie	7 103,00	7 102,99	Zakupiono obieraczkę do ziemniaków i innych warzyw na potrzeby kuchni szkolnej. Zadanie zostało zrealizowane.
VIII Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					418 355,00	334 188,21	
1	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	54 000,00	48 684,37	Wykonano rozbudowę napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej tj. ul. Willowa w m. Dąbrówka poprzez wykonanie 11 punktów oświetleniowych, inwentaryzację powykonawczą rozbudowy napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej tj. ul. Willowa w m. Dąbrówka, dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej tj. ul. Leśna w m. Glina oraz w m. Lasek, dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej tj. ul. Zacisze w m. Celestynów, demontaż i montaż dwóch opraw oświetleniowych na działce nr 1171 w m. Ponurzyca. Zamontowano 6 opraw oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej tj. ul. Leśna w miejscowości Pogorzle. Dokonano zakupu 6 szt. lamp sodowych wraz z oprawami. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów (linia wybudowana w 2014 roku), Lasek, Celestynów-ul. Zacisze, Glina-ul. Leśna.
2	900	90017	6210	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej	75 000,00	73 270,00	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości 75.000,00 zł. Gospodarka Komunalna w ramach przekazanej dotacji wykonała budowę sieci wodociągowej w ul. Złotej Jesieni w miejscowości Zabieźki, w ul. Maciejki w miejscowości Pogorzle oraz wykonała projekt budowlano wykonawczy sieci wodociągowej w miejscowości Pogorzle ul. Polna i w miejscowości Podbiel droga gminna ozn. dz. nr ew. 3517. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 1.730,00 zł zostały zwrócone w 2015 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
3	900	90017	6210	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej	91 000,00	89 900,00	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości 91.000,00 zł. Gospodarka Komunalna w ramach przekazanej dotacji wykonała budowę przyłączy kanalizacji podciśnieniowej wraz ze studniami zaworowymi do nieruchomości zlokalizowanych na terenie dz. nr ew. 683/7, 647, 549 w miejscowości Pogorzle oraz 622 w miejscowości Celestynów oraz sporządziła dokumentację projektowo-kosztorysową budowy przyłączy kanalizacji podciśnieniowej wraz ze studniami zaworowymi do nieruchomości ozn. dz. nr ew. 622 w Celestynowie oraz 549, 327/1 w Pogorzeli. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 1.100,00 zł zostały zwrócone w 2015 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
4	900	90017	6210	Zmiana systemu odbioru ścieków bytowych przy budynku przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie	38 000,00	37 400,00	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości 38.000,00 zł. Gospodarka Komunalna w ramach przekazanej dotacji opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową budowy toalety na dz. nr ew. 376/13 przy ul. Dębowej w Celestynowie oraz wykonała budowę budynku. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 600,00 zł zostały zwrócone w 2015 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.

5	900	90017	6210	Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie	80 000,00	8 500,00	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości 80.000,00 zł. Gospodarka Komunalna w ramach przekazanej dotacji opracowała inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku wielorodzinnego. Gospodarka Komunalna podpisała umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z elementami operatu wodnoprawnego. Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie, w związku z powyższym Gospodarka Komunalna rozwiązała umowę z Wykonawcą z przyczyn dotyczących Wykonawcy. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 71.500,00 zł zostały zwrócone w 2015 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy.
6	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie centrum Celestynowa	69 884,00	66 086,46	Wykonano utwardzenie nawierzchni placu wraz z 10 miejscami parkingowymi. Gmina Celestynów otrzymała refundację poniesionych wydatków w wysokości 29.592,00 zł w związku z realizacją zadania "Poprawa oferty rekreacyjno-sportowej i kulturowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowości Celestynów poprzez zagospodarowanie centrum Celestynowa", w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", objętego PROW na lata 2007-2013. Wykonano opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu- nieruchomości o numerze ewidencyjnym 515/1, 516/2, 516/10, 536/1, 536/2, 516/5, 516/6, 516/7, 513/3. Zakupiono materiały budowlane do wykonania alejki chodnikowej, murku oporowego oraz odwodnienia.
7	900	90095	6060	Zakup i montaż zestawu zabawowego oraz urządzenia siłowni zewnętrznej na plac zabaw w miejscowości Glina	10 471,00	10 347,38	Zakupiono elementy i odtworzono część zestawu zabawowego "małpka z mostkiem bez dachów". Podpisano umowę UUG/382/2015 na zakup urządzenia siłowni zewnętrznej-podciągacz. Termin wykonania umowy do 29.01.2016 r. <i>Wydatek w wysokości 5.181,38 zł został ujęty w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2015 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.</i>
Ogółem					6 238 187,00	4 724 136,01	