

Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2013 roku

Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Okres realizacji		Nakłady do poniesienia w 2013 roku	Wydatki poniesione	Uwagi
"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	2011	2015	369 455,00	87 747,50	Projekt w trakcie realizacji
"Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów"	2011	2013	256 546,00	50 072,72	Projekt zakończony w lutym 2013 roku
"Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie"	2012	2013	572 602,00	292 223,50	Projekt w trakcie realizacji
"Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów"	2012	2013	445 183,00	305 189,66	Projekt w trakcie realizacji
"Szansa na lepsze jutro"	2012	2014	130 000,00	0,00	Projekt rozpoczyna się w lipcu 2013 roku
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego ..."	2011	2014	3 275,00	3 274,02	Dotacja w 2013 roku została przekazana
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności ..."	2011	2014	1 579,00	1 578,63	Dotacja w 2013 roku została przekazana

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów	2006	2012	14 145,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2006	2012	90 158,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Wynajem zastępczego lokalu mieszkalnego	2012	2014	13 980,00	6 990,00	Umowa w trakcie realizacji
Dostawa samochodu służbowego na rzecz Urzędu Gminy Celestynów - leasing operacyjny	2013	2017	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Wynajem 6 lokali zastępczych dla mieszkańców ul. Narutowicza i ul. Orzeszkowej	2012	2014	32 269,80	12 838,00	Celestynów z dnia 29 lipca 2013 r. dokonano korekty przedsięwzięcia w związku z błędnym określeniem limitu wydatków oraz okresu realizacji. Zadanie w
Konserwacja oświetlenia ulicznego	2011	2014	72 652,80	30 272,00	Umowa w trakcie realizacji
Dowóz uczniów do szkół	2011	2013	550 000,00	143 961,18	Umowa obowiązywała do 30 czerwca 2013 roku
Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów	2013	2015	200 000,00	199 768,82	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	2010	2016	600 000,00	12 233,36	Zadanie w trakcie realizacji
Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie	2013	2016	250 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków	2012	2016	70 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa drogi w Ostrowie działka ewidencyjna nr 264	2013	2016	80 000,00	1 700,00	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa drogi Glina - Jatne	2009	2016	300 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa dróg po kanalizacji w miejscowości Celestynów z uwzględnieniem ulic Reymonta, Trytonów, Szkolna, Leśna	2007	2015	500 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ul. Poniatowskiego cz.II odwodnienie	2013	2015	100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina, Gmina Celestynów	2010	2015	200 000,00	4 200,00	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka	2011	2015	200 000,00	7 915,00	Zadanie w trakcie realizacji
Wykonanie projektu i budowa drogi do "Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress"	2012	2015	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie	2007	2015	200 000,00	19 686,35	Zadanie w trakcie realizacji
Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	2013	2018	190 930,00	850,00	Zadanie w trakcie realizacji
Wykonanie projektu i przebudowa ulicy Otwockiej w Pogorzeli	2012	2013	200 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
RAZEM				1 180 500,74	