

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Załącznik Nr 4

INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW wg STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R.

Lp.	Nazwa zadania	Wykonawca	Wydatki poniesione w I półroczu 2008 r.	Realizacja inwestycji do	Finansowanie	Plan pożyczek i kredytów	Plan środków zewnętrznych
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul. Prusa, Radzińska, Wesola, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka – zadanie X	KRP Orłowska, Elżbieta Orłowska ul. Ostrobramska 101/302, Warszawa 04-041	1 586,00	2009	środki własne	---	557 521,00
		EKO – PROJEKT Piotr Ciesielczuka ul. Chodźki 3/13 20-093 Lublin,	3 253,33				
		Bank Ochrony Środowiska	105,00				
		„WODROL” PRUSZKÓW S. A. Mieczysław Mateńko ul. Stefana Bryły 05-800 Pruszków	400 169,93				
		Razem:	405 159,26				
		plan	850 000,00				
		pozostało	444 840,74				
		procentowe zaangażowanie	47,67%				
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli w gminie Celestynów ul. Główna, Świerkowa, Diamentowa, Otwocka, Brzozowa, Kolejowa, Leśna, Piękna, Ogrodowa – zadanie XI	„Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo - Kanalizacyjnych ” ul. Główna 45, 08-400 Garwolin Józef Pytel	54 537,40	2008	środki własne	745 765,00	827 268,00
		EKO – PROJEKT Piotr Ciesielczuka ul. Chodźki 3/13 20-093 Lublin,	3 253,34				
		Bank Ochrony Środowiska	150,00				
		Razem:	57 940,74				
		plan	949 267,00				
		pozostało	891 326,26				
		procentowe zaangażowanie	6,10%				
		3	Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania X				
plan	6 425,00						
pozostało	6 425,00						
procentowe zaangażowanie	0,00%						
4	Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania XI	Razem:	0,00	2008	środki własne	---	14 793,00
		plan	9 862,00				
		pozostało	9 862,00				
		procentowe zaangażowanie	0,00%				
5	Studium wykonalności – budowa kanalizacji	Razem:	0,00	2009	środki własne	---	60 000,00
		plan	20 000,00				
		pozostało	20 000,00				
		procentowe zaangażowanie	0,00%				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

6	kanalizacja i inne wydatki + uzupełnienie kanalizacji	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	822,26	2010	środki własne	---	---
		ZEW-T	153,29				
		ZEW-T	72,10				
		PUH Waldemar Floriańczyk, ul. Wrzosowa 45, 05-430 Celestynów	2 745,00				
		Razem:	3 792,65				
		plan	20 000,00				
		pozostało	16 207,35				
procentowe zaangażowanie	18,96%						
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul. Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX	Pracownia Ochrony Środowiska Piotr Ciesielczuk, ul. Chodźki 3/13, 20-093 Lublin	3 253,33	2010	środki własne	---	56 000,00
		Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMBUDEX Sp. z o.o. ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce	6 100,00				
		Razem:	9 353,33				
		plan	10 000,00				
		pozostało	646,67				
		procentowe zaangażowanie	93,53%				
8	Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX	Razem:	0,00	2010	środki własne	---	1 000,00
		plan	1 000,00				
		pozostało	1 000,00				
		procentowe zaangażowanie	0,00%				
9	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Ponurzyca – III etap	Przedsiębiorstwo Budownictwa Sanitarnego SANITECH Jan Bijoś ul. Krupówka 55, 35-213 Rzeszów	9 667,64	2008	środki własne	---	70 000,00
		Razem:	9 667,64				
		plan	70 000,00				
		pozostało	60 332,36				
		procentowe zaangażowanie	13,81%				
10	Nadzór inwestorski – Ponurzyca III etap	Razem:	0,00	2008	środki własne	---	7 000,00
		plan	7 000,00				
		pozostało	7 000,00				
		procentowe zaangażowanie	0,00%				
11	Przebudowa chodnika, parkingu przy ul. Reguckiej w Celestynowie	INWESTGEO s. c. ul. Rzemieślnicza 6, 05-400 Otwock	4 087,00	2009	środki własne	---	---
		Razem:	4 087,00				
		plan	70 000,00				
		pozostało	65 913,00				
		procentowe zaangażowanie	5,84%				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

12	Budowa przystanków na terenie gminy Celestynów: 8 przystanków w tym: 3 w Celestynowie, 1 w Starej Wsi, 1 w Pogorzeli, 1 w Glinie, 1 w Jatnem, 1 w Ostrowiku	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Tomasz Szyperski, ul. Duchnowska 51, 05-642 Wiązowna	892,00	2008	środki własne	---	---
		Eugeniusz Wojciech Piekarski ul. Dębowa 17, 05-430 Celestynów	1 250,00				
		Meblac Adam Ciborek, ul. Mokra 29, 05-430 Celestynów	13 500,00				
		Razem:	15 642,00				
		plan	48 000,00				
		pozostało	32 358,00				
		procentowe zaangażowanie	32,59%				
13	Budowa ul. Rękasa w Celestynowie	Razem:	0,00	2008	środki własne	---	100 000,00
		plan	200 000,00				
		pozostało	200 000,00				
		procentowe zaangażowanie	0,00%				
14	Projekt chodnika w Dąbrówce	Razem:	0,00	2008	środki własne	---	---
		plan	20 000,00				
		pozostało	20 000,00				
			0,00%				
15	Spowalniacze uliczne na ul. Żurawiej	Razem:	0,00	2008	środki własne	---	---
		plan	3 000,00				
		pozostało	3 000,00				
		procentowe zaangażowanie	0,00%				
16	Budowa drogi Dyzin	Zakład Usług Leśnych Szczepański Wojciech, ul. Kwiatowa 3, Glina 05-430 Celestynów	1 200,00	2008	środki własne	---	---
		Razem:	1 200,00				
		plan	30 000,00				
		pozostało	28 800,00				
		procentowe zaangażowanie	4,00%				
17	Budowa drogi do Siwianki	PPU Konstruktor, Agnieszka Kozera, ul. Barcząca 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki	854,00	2008	środki własne	---	10 000,00
		Razem:	854,00				
		plan	10 000,00				
		pozostało	9 146,00				
		procentowe zaangażowanie	8,54%				
18	Budowa drogi w Zabiezkach	Razem:	0,00	2008	środki własne		49 500,00
		plan	49 500,00				
		pozostało	49 500,00				
		procentowe zaangażowanie	0,00%				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

19	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania dla miejscowości Dąbrówka, Pogorzel w części nie objętej planem wykonania obecnie	Pracownia Architektury Budowlanej, Tadeusz Malendowicz, ul. Otwocka 18, 05-430 Celestynów	1 960,00	2010	środki własne	---	---
		GEOBID Sp. z o.o. ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice	6 087,80				
		Pracownia Architektury Budowlanej, Tadeusz Malendowicz, ul. Otwocka 18, 05-430 Celestynów	1 580,00				
		Pracownia Architektury Budowlanej, Tadeusz Malendowicz, ul. Otwocka 18, 05-430 Celestynów	1 660,00				
		Pracownia Architektury Budowlanej, Tadeusz Malendowicz, ul. Otwocka 18, 05-430 Celestynów	2 200,00				
		Pracownia Architektury Budowlanej, Tadeusz Malendowicz, ul. Otwocka 18, 05-430 Celestynów	2 900,00				
		Pracownia Architektury Budowlanej, Tadeusz Malendowicz, ul. Otwocka 18, 05-430 Celestynów	1 300,00				
		Razem:	17 687,80				
		plan	100 000,00				
		pozostało	82 312,20				
procentowe zaangażowanie	17,69%						
20	Opracowanie studium kierunków rozwoju lokalnego	Razem:	0,00	2008	środki własne	---	---
		plan	20 000,00				
		pozostało	20 000,00				
		procentowe zaangażowanie	0,00%				
21	Przebudowa Urzędu Gminy	ATLANT Przedsiębiorstwa Budowlane Wiktor Kuśmirek, ul. Skrzetuskiego 20, 05-400 Otwock	1 488,40	2008	środki własne	60 000,00	---
		Razem:	1 488,40				
		plan	110 000,00				
		pozostało	48 511,60				
		procentowe zaangażowanie	1,35%				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

22	Zakup samochodu pożarniczego	Razem:	0,00	2008	środki własne + dotacja	---	---
		plan	20 000,00				
		pozostało	20 000,00				
		Dotacja (z budżetu Województwa mazowieckiego)					
			70 000,00				
	procentowe zaangażowanie	0,00%					
23	Wykonanie projektu i budowa przedszkola w Celestynowie	Płaskowicki i Partnerzy Architekci ul. Dynasy 8/6A, 00-354 Warszawa	18 300,00	2010	środki własne		300 000,00
		Razem:	18 300,00				
		plan	100 000,00				
		pozostało	81 700,00				
		procentowe zaangażowanie	18,30%				
24	Plac zabaw w Przedszkolu w Starej Wsi	Razem:	0,00	2008	środki własne	---	---
		plan	10 000,00				
		pozostało	10 000,00				
		procentowe zaangażowanie	0,00%				
25	Opracowanie projektu wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie	Usługi Techniczne dla budownictwa Tadeusz Zieliński, ul. Leśna 53, 05-430 Celestynów	200,00	2010	środki własne	450 000,00	610 000,00
		Razem:	200,00				
		plan	160 000,00				
		pozostało	158 000,00				
		dotacja z budżetu woj. mazowieckiego	50 000,00				
procentowe zaangażowanie	0,13%						
26	Wykonanie elewacji zewnętrznej oraz ocieplenie ścian Szkoły Podstawowej w Celestynowie – zobowiązanie z 2004 roku.	PPHU Elżbieta Majewska	45 101,13	2008	środki własne	---	---
		Razem:	45 101,13				
		plan	45 102,00				
		pozostało	0,87				
	procentowe zaangażowanie	100,00%					
27	Zestaw komputerowy (komputer, drukarka, oprogramowanie)	Razem:	0,00	2008	środki własne	---	---
		plan	5 000,00				
		pozostało	5 000,00				
		procentowe zaangażowanie	0,00%				
28		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Górna 13,05-400 Otwock	68,68				
		PASSA Krystian Podolski, ul. Marsz Piłsudskiego 128, 05-420 Józefów	32,00				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

	Zagospodarowanie Centrum Celestynowa	Sport Halla, Szymanowice Dolne 28, Klimontów 27-640	6 100,00	2010	środki własne	---	100 000,00
		Sport Halla, Szymanowice Dolne 28, Klimontów 27-640	1 220,00				
		Razem:	7 420,68				
		plan	150 000,00				
		pozostało	142 579,32				
		procentowe zaangażowanie	4,95%				
29	Oświetlenie uliczne gm. Celestynów: Dąbrówka 5 lamp, Regut 5 lamp, Celestynów 5 lamp, Zabiezki 5 lamp, Podbiel 3 lampy	EL – SAD Wiesław Sadowski, ul. Zielna 2 C, 05-402 Otwock	7 000,00	2008	środki własne	---	---
		Razem:	7 000,00				
		plan	44 000,00				
		pozostało	37 000,00				
		procentowe zaangażowanie	15,91%				
30	Program świetlic wiejskich i jako równoważenie dysproporcji i budowanie kapitału społecznego	Razem:	0,00	2008	środki własne	---	---
		plan	21 067,00				
		pozostało	21 067,00				
		procentowe zaangażowanie	0,00%				
31	Budowa studni głębinowej SUW Celestynów	Razem:	0,00	2008	środki własne	---	---
		plan	50 000,00				
		pozostało	50 000,00				
		procentowe zaangażowanie	0,00%				
32	Udział w inwestycji powiatowej, remont ul. Wojska Polskiego i ul. Kolejowej, ul. Obrońców Pokoju (droga nr 2717 W)	Razem:	0,00	2008	środki własne	---	---
		plan	150 000,00				
		pozostało	150 000,00				
		procentowe zaangażowanie	0,00%				
33	Zakup Karetki Pogotowia Ratunkowego	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	36 000,00	2008	środki własne	---	---
		Razem:	36 000,00				
		plan	36 000,00				
		pozostało	0,00				
		procentowe zaangażowanie	100,00%				
34	Remont budynku SPZOZ	Razem:	0,00	2008	środki własne	---	---
		plan	200 000,00				
		pozostało	200 000,00				
		procentowe zaangażowanie	0,00%				