

**SPRAWOZDANIE**  
o realizacji wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2016 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I Program: Gospodarka wodno - ściekowa</b>					<b>1 237 000,00</b>	<b>28 417,10</b>	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	<b>107 000,00</b>	2 938,30	Dokonano zapłaty z tytułu dzierżawy gruntu leśnego w celu umieszczenia i eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Gmina przygotowuje dokumenty, stanowiące załączniki do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
2	010	01010	6050	Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	<b>700 000,00</b>	25 478,80	Gmina Celestynów z przyczyn zależnych od Wykonawcy odstąpiła od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dokończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej, podciśnieniowej w miejscowości Glina (ul. Lubelska, M. Dąbrowskiej, Polna, Otwocka, Długa). Wykonano plan zmiany obszaru i granic aglomeracji Otwock w części dotyczącej Gminy Celestynów. Wykonano odrębne Programy Funkcjonalno-Użytkowe budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glina (ul. Lubelska, Otwocka, M. Dąbrowskiej, Długa, Wilcza, Polna), Dąbrówka, Stara Wieś, Lasek, Celestynów (ul. Radzińska, Różana, Podleśna, Krótka), Pogorzal (ul. Polna, Piękna), osiedla "Jednostki Wojskowej" w Celestynowie. Programy Funkcjonalno-Użytkowe stanowią załączniki do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	<b>430 000,00</b>	0,00	Rada Gminy Celestynów w dniu 9 marca 2016 roku podjęła uchwałę nr 134/16 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Przedłożono w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kompletny wniosek o pożyczkę w wysokości 262.158,66 zł na preferencyjnych warunkach. Gmina Celestynów będzie miała możliwość uzyskania umorzenia od 10 % do 40 % wartości zaciągniętej pożyczki. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
<b>II Program: Handel</b>					<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	

1	500	50095	6050	Koncepcja i projekt zagospodarowania targowiska w Celestynowie	<b>25 000,00</b>	0,00	Wszczęto procedurę przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.
<b>III Program: Budowa dróg</b>					<b>2 381 183,00</b>	<b>907 710,95</b>	
1	600	60013	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Podbiel - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego	<b>10 000,00</b>	0,00	Podjęto rozmowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie określenia zakresu opracowania dokumentacji oraz wymogów formalnych.
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2717W ul. Wojska Polskiego w Celestynowie w zakresie remontu chodnika wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego	<b>80 000,00</b>	0,00	Zawarto umowę nr UUG/108/2016 z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy rzeczowej. Wszczęto procedurę przygotowania dokumentów do ogłoszenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania: „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock-Pogorzelska – Stara Wieś - IV etap”	<b>750 000,00</b>	750 000,00	Zawarto umowę nr UUG/105/2016 z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji. Dotacja celowa została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Zadanie realizowane ze środków własnych Powiatu Otwockiego i Gminy Celestynów.
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie koncepcji budowy chodnika Dąbrówka - Stara Wieś"	<b>5 000,00</b>	5 000,00	Zawarto umowę nr UUG/107/2016 z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Dotacja celowa została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Zadanie realizowane ze środków własnych Powiatu Otwockiego i Gminy Celestynów.
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne-Dyzin"	<b>5 000,00</b>	5 000,00	Zawarto umowę nr UUG/106/2016 z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji. Dotacja celowa została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Zadanie realizowane ze środków własnych Powiatu Otwockiego i Gminy Celestynów.
6	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli	<b>168 000,00</b>	10 209,00	Wykonano dokumentację projektową przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej- ul. Ogrodowa. Zawarto umowę nr UUG/158/2016 na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej na odcinku o długości 170 mb oraz umowę zlecenia nr 36/Z/2016 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Termin wykonania przedmiotu umowy do 15 lipca 2016 roku.
7	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Prusa w Celestynowie	<b>15 048,00</b>	0,00	W ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej- ul. Prusa.
8	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Świerkowej w Pogorzeli	<b>14 760,00</b>	0,00	Wykonano kompletną dokumentację projektową przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej- ul. Świerkowa wraz z odcinkiem ul. Leśnej, stanowiącej połączenie ul. Świerkowej z drogą powiatową- ul. Główną. Wypłata wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy w II półroczu 2016 roku.

9	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowej w Starej Wsi	<b>18 313,00</b>	0,00	Zawarto umowę nr UUG/155/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej- ul. Krasińskiego, Mickiewicza, Parkowa w Starej Wsi. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 12 sierpnia 2016 roku.
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	<b>895 062,00</b>	6 826,50	Wykonano dokumentację projektową przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej- ul. Żabia. Zaktualizowano kosztorys inwestorski przebudowy drogi gminnej- ul. Leśna. Zawarto umowę nr UUG/156/2016 i UUG/157/2016 na przebudowę ul. Leśnej, na odcinku od ul. Reguckiej do ul. Osieckiej oraz umowę zlecenia nr 35/Z/2016 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 15 lipca 2016 roku.
11	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka	<b>220 000,00</b>	949,00	Wykonano aktualizację projektu i kosztorysu inwestorskiego przebudowy ul. Pogorzelskiej, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+770,00. Zawarto umowę UUG/162/2016 na wykonanie przebudowy ul. Pogorzelskiej w zakresie wykonania podbudowy i nawierzchni z tłucznia łamanego na odcinku 774 mb oraz umowę zlecenia nr 33/Z/2016 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 07 lipca 2016 roku.
12	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów	<b>130 000,00</b>	128 619,45	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego przebudowy drogi gminnej. Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej- ul. Kwiatowa na odcinku od km 0+180,00 do km 0+330,00 tj. na długości 150 mb. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
13	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. Siekierki z ul. Krętą w Regucie	<b>25 000,00</b>	1 107,00	Wykonano opracowanie dokumentacji geologicznej gruntu dróg gminnych- ul. Kręta i ul. Siekierki.
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szpaczej w Zabieżkach - odwodnienie	<b>45 000,00</b>	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.
<b>IV Program: Gospodarka gruntami</b>					<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby zapewnienia obsługi parkingowej	<b>120 000,00</b>	0,00	Dokonano analizy wytypowania potencjalnych nieruchomości, na których możliwa byłaby realizacja zadania. Prowadzone są negocjacje z właścicielami nieruchomości.
<b>V Program: Administracja publiczna</b>					<b>160 000,00</b>	<b>9 810,25</b>	
1	750	75023	6060	Zakup awaryjnego serwera na potrzeby urzędu gminy	<b>10 000,00</b>	9 810,25	Zakupiono i zamontowano urządzenia udostępniające zasoby innym komputerom lub pośredniczące w przekazywaniu danych między komputerami. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>

2	750	75095	6050	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych	<b>150 000,00</b>	0,00	W ramach wydatków, które w 2015 roku nie wygasły z końcem roku budżetowego wykonano studium wykonalności dla realizacji zadania oraz audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej (Urzędu Gminy w Celestynowie, GOK, Szkoły Podstawowej w Regucie oraz SP ZOZ w Celestynowie). Zawarto umowę nr UUG/43/2016 na wykonanie opracowania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Celestynów". Zawarto umowę nr UUG/71/2016 na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej wraz z uzyskaniem zgody lub decyzji na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem opracowania, zgodnie z wytycznymi z audytów energetycznych. Złożono wnioski aplikacyjny o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na kwotę 1.428.912,96 zł.
<b>VI Program: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	754	75412	6230	Dotacja na dokończenie budowy strażnicy oraz utwardzenie terenu wokół strażnicy dla OSP w Dyzinie	<b>25 000,00</b>	0,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Dyzinie została poinformowana o wysokości dotacji celowej zaplanowanej w budżecie Gminy Celestynów na 2016 rok. Planowane przekazanie dotacji w II półroczu 2016 roku, po przedłożeniu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dyzinie harmonogramu rzeczowego i terminowego planowanych prac w ramach dotacji.
<b>VII Program: Oświata i wychowanie</b>					<b>5 751 347,00</b>	<b>1 328 977,66</b>	
1	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi	<b>29 999,00</b>	29 999,00	Wykonano ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi na odcinku o długości 292 mb (działka o numerze ewidencyjnym 706). <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
2	801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych	<b>116 000,00</b>	0,00	Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie (boisko betonowe wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal oraz chodnikiem, boisko do piłki siatkowej-plażowej), Szkole Podstawowej w Starej Wsi (boisko trawiaste do piłki nożnej z nawadnianiem, boisko betonowe wielofunkcyjne, bieżnia tartanowa ze skocznią do skoku w dal), Zespole Szkół w Celestynowie (boisko sztuczne do piłki ręcznej z dwoma niewymiarowymi boiskami do koszykówki, boisko trawiaste do piłki nożnej z trybunami, nawadnianiem, oświetleniem i monitoringiem oraz bieżnią tartanową). Dokonano wyboru oferty. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.
3	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Regucie	<b>30 000,00</b>	30 000,00	Wykonano renowację płyty boiska sportowego i system nawadniania, zgodnie ze schematem rozmieszczenia zraszaczy. Podłączono system nawadniania do wodociągu. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>

4	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	<b>52 348,00</b>	23 815,50	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Ostrowie, zgodnie z projektem koncepcyjnego zagospodarowania terenu (z uwzględnieniem siłowni plenerowej, ścieżek wokół altanki, tarasu przy altance, chodników z kostki betonowej oraz ciągów komunikacyjnych, dwóch altan w formie zadaszenia ze stojakami na rowery, nowych nasadzeń zielenią). Wykonano renowację płyty boiska sportowego, operat wodnoprawny w celu przykrycia rowu melioracyjnego przebiegającego przez działkę o numerze ewidencyjnym 147/1 oraz projekt budowlano-wykonawczy miasteczka ruchu drogowego. Zapłata za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego miasteczka ruchu drogowego w II półroczu 2016 roku. Nawieziono i rozplantowano 19 wywrotek ziemi.
5	80101	80101	6060	Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	<b>18 000,00</b>	0,00	Zawarto umowę na zakup i dostawę szafek szkolnych. Wypłata wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy w II półroczu 2016 roku.
6	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	<b>2 105 000,00</b>	347 542,79	Zgodnie z zawartą umowa nr UUG/318/2015 roboty budowlane polegające na budowie budynku przedszkola są w trakcie realizacji. Wykonano roboty ziemne, ławy, stopy i ściany fundamentowe. Prace murowe ścian, otwory i nadproża wykonano w 100%. Rozpoczęto wykonanie instalacji sanitarnych. Trwają prace przygotowawcze do wykonania stropu. Wykonano fundamenty pod oświetlenie zewnętrzne i przyłącze energetyczne. Zawarto umowę zlecenia nr 41/Z/2016 na wykonanie oceny dokumentacji projektowo-budowlanej pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej. Termin wykonania przedmiotu umowy do 04 lipca 2016 roku. Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z umową określono do dnia 30 czerwca 2017 roku.

7	801	80110	6050	Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	<b>3 385 000,00</b>	882 620,37	Zgodnie z zawartą umową nr UUG/175/2014 oraz UUG/294/2015 roboty budowlane polegające na budowie gminnej sali gimnastycznej i budowie łącznika pomiędzy salą gimnastyczną a istniejącym budynkiem Zespołu Szkół są w trakcie realizacji. W I półroczu 2016 roku zakończono prace nad wykonaniem konstrukcji żelbetonowych, warstw podposadzkowych i ścian wewnętrznych. Rozpoczęto ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż ślusarki i stolarki drzwiowej. Rozpoczęto wykonanie instalacji ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, instalacji gazowej i wentylacji. Rozpoczęto wykonanie tynków, posadzek i okładzin. Kontynuacja robót budowlanych polegających na wykonaniu fundamentów i stanu surowego łącznika sali gimnastycznej. Wykonano przyłącze wodociągowe do budynku sali gimnastycznej. Wykonano projekt dodatkowego nagłośnienia i oświetlenia w budynku sali gimnastycznej. Wykonano ocenę warunków ochrony przeciwpożarowej dla sali gimnastycznej wraz z łącznikiem. Wykonano prace polegające na rozbiórce parterowego, niepodpiwniczonego budynku byłych warsztatów wraz z wywozem i zagospodarowaniem gruzu. Wykonano niwelację terenu dziedzińca, w obrębie łącznika. Zawarto umowę nr UUG/39/2016 na wykonanie projektu budowlanego zamiennego dla projektu zagospodarowania terenu i zapewnienia obsługi komunikacyjnej na terenie wewnętrznym w obrębie gminnej sali gimnastycznej wraz z odwodnieniem oraz wykonanie projektu oświetlenia zewnętrznego na terenie działki nr ew. 513/3. Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z umową określono do dnia 30 września 2016 roku.
8	801	80110	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Celestynowie	<b>15 000,00</b>	15 000,00	Wykonano ogrodzenie przy Zespole Szkół w Celestynowie na odcinku o długości 138 mb, wzdłuż granicy z działką o numerze ewidencyjnym 1263 i 511/1.
<b>VIII Program: Ochrona zdrowia</b>					<b>73 800,00</b>	<b>0,00</b>	
1	851	85121	6220	Dotacja na zakup sprzętu, oprogramowania i instalację sieci komputerowej dla SP ZOZ w Celestynowie	<b>70 000,00</b>	0,00	Wszczęto procedurę przygotowania dokumentów wymaganych do przekazania dotacji. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.
2	851	85121	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	<b>3 800,00</b>	0,00	Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę i zaproszenia do składania ofert na zakup sprzętu specjalistycznego. Wybór Dostawcy i realizacja zadania w II półroczu 2016 roku, ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Celestynów.
<b>IX Program: Gospodarka komunalna</b>					<b>614 271,00</b>	<b>258 805,13</b>	

1	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat – realizacja projektu na terenie Gminy Celestynów	<b>25 000,00</b>	0,00	Zakończono procedurę przyjmowania deklaracji przystąpienia do projektu. Planowane podpisanie umowy partnerskiej z sąsiednimi gminami na wspólną realizację zadania i złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w II półroczu 2016 roku.
2	900	90015	6050	Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	<b>200 000,00</b>	76 534,63	Wykonano przyłącze do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego- ul. Zwycięzców i ul. Wojska Polskiego w miejscowości Celestynów. Zamontowano 3 oprawy oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze w miejscowości Celestynów oraz 2 oprawy na ul. Leśnej w miejscowości Głina. Wykonano projekt na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego na ul. Złotej Jesieni w miejscowości Zabieźki, ul. Zwycięzców, ul. Wojska Polskiego i ul. Szkolna w miejscowości Celestynów. Wykonano kablową linię oświetlenia ulicznego w zakresie montażu 12 sztuk słupów i opraw przy ul. Wilczej w miejscowości Głina. Wykonano przebudowę sieci elektroenergetycznej w zakresie montażu 7 opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Złotej Jesieni w miejscowości Zabieźki, zgodnie z umową nr UUG/163/2016. Wykonano montaż 1 oprawy oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszyńskiego w miejscowości Zabieźki, zgodnie z umową nr UUG/181/2016 . Wypłata wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy ww. umów w II półroczu 2016 roku.
3	900	90017	6210	Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie - dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej	<b>65 000,00</b>	65 000,00	Zawarto umowę nr UUG/14/2016 na udzielenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na realizację zadania. Dotacja dla zakładu budżetowego została przekazana w wysokości planu.
4	900	90017	6210	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej - dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej	<b>90 000,00</b>	90 000,00	Zawarto umowę nr UUG/15/2016 na udzielenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na realizację zadania. Dotacja dla zakładu budżetowego została przekazana w wysokości planu.
5	900	90017	6210	Zakup i montaż 7 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie - dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej	<b>17 000,00</b>	17 000,00	Zawarto umowę nr UUG/13/2016 na udzielenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na realizację zadania. Dotacja dla zakładu budżetowego została przekazana w wysokości planu.
6	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Celestynowie	<b>6 000,00</b>	5 904,00	Zakupiono i zamontowano urządzenie "Domek z tarasem i przejściem rurowym" na placu zabaw. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>

7	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Celestynowa	<b>130 000,00</b>	4 366,50	Wykonano koncepcję zagospodarowania zielenią terenu wzdłuż ul. Otwockiej, pl. Wyszyńskiego oraz ul. Św. Kazimierza w Celestynowie. Zawarto umowę nr UUG/119/2016 na wykonanie w etapach projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu centrum Celestynowa, zgodnie z projektem koncepcji zagospodarowania terenu. I etap wykonania przedmiotu umowy dotyczy wykonania dokumentacji z uwzględnieniem m.in. ścieżek parkowych, nowych nasadzeń zieleni, rozmieszczenia ławek parkowych, koszy na śmieci, oświetlenia parkowego. II etap wykonania przedmiotu umowy dotyczy wykonania dokumentacji z uwzględnieniem trybun przy kompleksie boisk Orlik oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Termin wykonania I etapu umowy do dnia 25 lipca 2016 roku, II etapu do dnia 17 października 2016 roku.
8	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu oraz doposażenie placu zabaw w Glinie	<b>11 321,00</b>	0,00	Zawarto umowę nr UUG/166/2016 na wykonanie dokumentacji wznowienia granic ze stałą stabilizacją oraz wykonanie mapy do celów projektowych działki o numerze ewidencyjnym 211 i przedłożenie do dnia 21 lipca 2016 roku kompletnej i prawidłowej dokumentacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 04 października 2016 roku.
9	900	90095	6050	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych	<b>50 000,00</b>	0,00	Wszczęto procedurę przygotowania dokumentów do sporządzenia projektu usytuowania urządzeń siłowni zewnętrznych. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.
10	900	90095	6050	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Podbieli	<b>19 950,00</b>	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.
				<b>Ogółem</b>	<b>10 387 601,00</b>	<b>2 533 721,09</b>	