

SPRAWOZDANIE
o realizacji wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	7	8
I Program: Gospodarka wodno - ściekowa					447 699,00	382 560,28	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	3 000,00	2 998,30	Dokonano zapłaty z tytułu dzierżawy gruntu leśnego w celu umieszczenia i eksploatacji sieci kanalizacyjnej.
2	010	01010	6050	Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	102 249,00	54 059,92	Gmina Celestynów z przyczyn zależnych od Wykonawcy odstąpiła od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dokończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej, podciśnieniowej w miejscowości Glina (ul. Lubelska, M. Dąbrowskiej, Polna, Otwocka, Długa). Wykonano plan zmiany obszaru i granic aglomeracji Otwock w części dotyczącej Gminy Celestynów. Wykonano odrębne Programy Funkcjonalno-Użytkowe budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glina (ul. Lubelska, Otwocka, M. Dąbrowskiej, Długa, Wilcza, Polna), Dąbrówka, Stara Wieś, Lasek, Celestynów (ul. Radzińska, Różana, Podleśna, Krótka), Pogorzel (ul. Polna, Piękna), osiedla "Jednostki Wojskowej" w Celestynowie. Programy Funkcjonalno-Użytkowe stanowią załączniki do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonano aktualizacje studium wykonalności dla inwestycji dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów, Pogorzel, Lasek, Dąbrówka, Stara Wieś oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej stanowiącej załączniki do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucji przepompowni ścieków w m. Celestynów ul. Zwycięzców. Dokonano zakupu map zasadniczych i wypisów z rejestru gruntów do uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji na terenie Gminy Celestynów.
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	342 450,00	325 502,06	Wybudowano 26 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Celestynów. Na realizację zadania gmina otrzymała pożyczkę w wysokości 252.449,08 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

II Program: Handel					50 000,00	49 815,00	
1	500	50095	6050	Koncepcja i projekt zagospodarowania targowiska w Celestynowie	50 000,00	49 815,00	Zawarto umowę nr UUG/254/2016 na wykonanie koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego przebudowy targowiska stałego wraz z budową dwóch wiat stalowych, toalety publicznej, wiaty śmietnikowej, budynku gospodarczego, pawilonów handlowych pod zadaszeniem stalowym, zjazdów publicznych oraz infrastruktury towarzyszącej, na terenie działek nr ew. 881/5, 882/4 oraz części działek nr ew. 512/4, 952 położonych w m. Celestynów. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 marca 2017 roku. <i>Wydatki w wysokości 49.815,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2016 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.</i>
III Program: Budowa dróg					2 350 947,00	2 330 611,21	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2717W ul. Wojska Polskiego w Celestynowie w zakresie remontu chodnika wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego	53 125,00	48 849,90	Zawarto umowę nr UUG/108/2016 z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy rzeczowej. Przekazano materiały budowlane na remont chodnika wraz z odwodnieniem- skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i ul. Kolejowej w m. Celestynów. Zadanie zostało zrealizowane.
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania: „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock-Pogorzel – Stara Wieś - IV etap”	750 000,00	750 000,00	Zawarto umowę nr UUG/105/2016 z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji. Dotacja celowa została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Dotowany przedłożył sprawozdanie z wykorzystania dotacji. Zadanie zrealizowane ze środków własnych Powiatu Otwockiego i Gminy Celestynów.
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie koncepcji budowy chodnika Dąbrówka - Stara Wieś"	2 050,00	2 050,00	Zawarto umowę nr UUG/107/2016 z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Dotacja celowa została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Dotowany przedłożył sprawozdanie z wykorzystania dotacji. Zadanie zrealizowano ze środków własnych Powiatu Otwockiego i Gminy Celestynów.
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne-Dyzin"	7 950,00	7 950,00	Zawarto umowę nr UUG/106/2016 z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji. Dotacja celowa została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Dotowany przedłożył sprawozdanie z wykorzystania dotacji. Zadanie zrealizowano ze środków własnych Powiatu Otwockiego i Gminy Celestynów.
5	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli	159 800,00	159 732,60	Wykonano dokumentację projektową przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej - ul. Ogrodowa. Wykonano przebudowę ul. Ogrodowej w m. Pogorzel na odcinku o długości 170 mb poprzez utwardzenie drogi kostką brukową. Zadanie zostało zrealizowane.

6	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Prusa w Celestynowie	26 999,00	26 999,00	Zawarto umowę nr UUG/439/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej ul. Prusa w m. Celestynów. Termin wykonania przedmiotu umowy do 14 kwietnia 2017 roku. <i>Wydatki w wysokości 26.999,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2016 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.</i>
7	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Świerkowej w Pogorzeli	13 128,00	13 128,00	Wykonano kompletną dokumentację projektową przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej-ul. Świerkowej wraz z odcinkiem ul. Leśnej, stanowiącej połączenie ul. Świerkowej z drogą powiatową- ul. Główną w miejscowości Pogorzel. Zadanie zostało zrealizowane.
8	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowej w Starej Wsi	18 313,00	18 312,24	Wykonano dokumentację projektową przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej- ul. Krasińskiego, Mickiewicza, Parkowa w Starej Wsi. Zadanie zostało zrealizowane.
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	872 062,00	870 997,81	Wykonano dokumentację projektową przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej- ul. Żabia. Zaktualizowano kosztorys inwestorski przebudowy drogi gminnej- ul. Leśna. Wykonano przebudowę ul. Leśnej, na odcinku od ul. Reguckiej do ul. Osieckiej o długości 550 mb. Wykonano przebudowę ul. Żabiej na odcinku o długości 150 mb wraz ze zjazdami z posesji i kanałem deszczowym. Zadanie zostało zrealizowane.
10	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka	243 000,00	241 865,21	Wykonano aktualizację projektu i kosztorysu inwestorskiego przebudowy ul. Pogorzelskiej, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+770,00. Wykonano przebudowę ul. Pogorzelskiej w zakresie wykonania podbudowy i nawierzchni z tłucznią łamanego na odcinku 774 mb. Zadania zostało zrealizowane.
11	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów	128 620,00	128 619,45	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego przebudowy drogi gminnej. Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej- ul. Kwiatowa na odcinku od km 0+180,00 do km 0+330,00 tj. na długości 150 mb. Zadanie zostało zrealizowane.
12	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. Siekierki z ul. Krętą w Regucie	30 900,00	27 607,00	Wykonano opracowanie dokumentacji geologicznej gruntu dróg gminnych- ul. Kręta i ul. Siekierki. Wykonano kompletną dokumentację projektową odwodnienia dróg gminnych - ul. Kręta i ul. Siekierki. Wykonano roboty budowlane w zakresie odwodnienia dróg gminnych - ul. Kręta i ul. Siekierki. Zadanie zostało zrealizowane.

13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szpaczej w Zabieżkach - odwodnienie	45 000,00	34 500,00	Wykonano kompletną dokumentację projektową odwodnienia drogi gminnej - ul. Szpacza. Wykonano roboty budowlane w zakresie odwodnienia drogi gminnej ul. Szpaczej. Zadanie zostało zrealizowane.
V Program: Administracja publiczna					75 266,00	33 025,25	
1	750	75023	6060	Zakup awaryjnego serwera na potrzeby urzędu gminy	9 811,00	9 810,25	Zakupiono i zamontowano urządzenia udostępniające zasoby innym komputerom lub pośredniczące w przekazywaniu danych między komputerami. Zadanie zostało zrealizowane.
2	750	75023	6060	Oprogramowanie do centralizacji rozliczeń podatku VAT	10 455,00	10 455,00	Zakupiono program do centralizacji rozliczeń podatku VAT wraz z wdrożeniem i konfiguracją. Zadanie zostało zrealizowane.
3	750	75095	6050	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych	55 000,00	12 760,00	W ramach wydatków, które w 2015 roku nie wygasły z końcem roku budżetowego wykonano studium wykonalności dla realizacji zadania oraz audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej (Urzędu Gminy w Celestynowie, GOK, Szkoły Podstawowej w Regucie oraz SP ZOZ w Celestynowie). Wykonano opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Celestynów". Zawarto umowę nr UUG/71/2016 na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej wraz z uzyskaniem zgody lub decyzji na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem opracowania, zgodnie z wytycznymi z audytów energetycznych. Do dnia 31 grudnia 2016 roku wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy.
VI Program: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					46 050,00	45 686,48	
1	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Celestynów	21 050,00	20 686,48	Gmina Celestynów otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 5.050,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Kwota w wysokości 16.000,00 zł stanowi wkład własny Gminy Celestynów. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 118,38 zł. W ramach zadania zakupiono: - dwie pompy gaśnicze dla jednostki OSP Regut; - zestaw ratownictwa medycznego dla jednostki OSP Celestynów; - zestaw ratownictwa technicznego dla jednostki OSP Zabieżki; - zestaw ratownictwa technicznego dla jednostki OSP Dąbrówka. Zadanie zostało zrealizowane.
2	754	75412	6230	Dotacja na dokończenie budowy strażnicy oraz utwardzenie terenu wokół strażnicy dla OSP w Dyzinie	25 000,00	25 000,00	Przekazano dotację na wykonanie utwardzenia terenu wokół budynku OSP w Dyzinie. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.

VI Program: Oświata i wychowanie				6 525 160,00	6 479 952,90		
1	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi	29 999,00	29 999,00	Wykonano ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi na odcinku o długości 292 mb (działka o numerze ewidencyjnym 706). Zadanie zostało zrealizowane.
2	801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych	39 440,00	39 438,72	Wykonano dokumentację projektową modernizacji boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie (boisko betonowe wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal oraz chodnikiem, boisko do piłki siatkowej-plażowej), Szkole Podstawowej w Starej Wsi (boisko trawiaste do piłki nożnej z nawadnianiem, boisko betonowe wielofunkcyjne, bieżnia tartanowa ze skocznią do skoku w dal), Zespole Szkół w Celestynowie (boisko sztuczne do piłki ręcznej z dwoma niewymiarowymi boiskami do koszykówki, boisko trawiaste do piłki nożnej z trybunami, nawadnianiem, oświetleniem i monitoringiem oraz bieżnia tartanowa). Zadanie zostało zrealizowane.
3	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Regucie	30 000,00	30 000,00	Wykonano renowację płyty boiska sportowego i system nawadniania, zgodnie ze schematem rozmieszczenia zraszaczy. Podłączono system nawadniania do wodociągu. Zadanie zostało zrealizowane.
4	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	97 348,00	95 533,51	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Ostrowie, zgodnie z projektem koncepcyjnego zagospodarowania terenu (z uwzględnieniem siłowni plenerowej, ścieżek wokół altanki, tarasu przy altance, chodników z kostki betonowej oraz ciągów komunikacyjnych, dwóch altan w formie zadaszenia ze stojakami na rowery, nowych nasadzeń zielenią). Wykonano renowację płyty boiska sportowego, operat wodnoprawny w celu przykrycia rowu melioracyjnego przebiegającego przez działkę o numerze ewidencyjnym 147/1 oraz projekt budowlano-wykonawczy miasteczka ruchu drogowego. Nawieziono i rozplantowano 19 wywrotek ziemi. Zawarto umowę nr UUG/440/2016 na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Ostrowie (dz. nr ew. 147/1) oraz umowę zlecena nr 62/Z/2016 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 05 maja 2017 roku. <i>Wydatki w wysokości 63.218,01 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2016 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.</i>
5	80101	80101	6060	Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	17 881,00	17 881,00	Zakupiono 22 szafki do wyposażenia szatni szkolnej. Zadanie zostało zrealizowane.

6	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	2 105 000,00	2 101 047,57	Zgodnie z zawartą umową nr UU/318/2015 roboty budowlane polegające na budowie budynku przedszkola są trackie realizacji. Wykonano roboty ziemne, ławy, stopy i ściany fundamentowe i działowe. Prace mururowe ścian, otwory i nadproża wykonano w 100%. Wykonano fundamenty pod oświetlenie zewnętrzne i przyłącze energetyczne. Wykonano konstrukcję dachową wraz z pokryciem dachowym, orynnowaniem, izolacją cieplną poddasza, wstawiono okna dachowe i obudowano poddasze płytami gipsowymi, ocieplenie ścian zewnętrznych, wstawiono okna zewnętrzne. Rozpoczęto wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Rozpoczęto wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach, słupach, stropach i podciągach. Wykonano przyłączenie do instalacji gazowej do budynku przedszkola. Wykonano ocenę dokumentacji projektowo-budowlanej pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej. Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z umową określono do dnia 30 czerwca 2017 roku.
7	801	80110	6050	Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	4 184 792,00	4 145 354,10	Wybudowano budynek gminnej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem o całkowitej powierzchni użytkowej 1.839,08 m ² . Obiekt został kompletnie wyposażony. W dniu 15 grudnia 2016 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku. Wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, przyłączenie do sieci gazowej. Wykonano przyłącze wodociągowe i energetyczne do budynku sali gimnastycznej. Wykonano projekt dodatkowego nagłośnienia i oświetlenia wewnętrznego w budynku sali gimnastycznej. Wykonano ocenę warunków ochrony przeciwpożarowej dla sali gimnastycznej wraz z łącznikiem. Wykonano prace polegające na rozbiórce parterowego, niepodpiwniczonego budynku byłych warsztatów wraz z wywozem i zagospodarowaniem gruzu. Wykonano niwelację terenu dziedzina w obrębie łącznika. Wykonano projekt budowlany zamienny dla projektu zagospodarowania terenu i zapewnienia obsługi komunikacyjnej na terenie wewnętrznym w obrębie gminnej sali gimnastycznej wraz z odwodnieniem oraz projekt oświetlenia zewnętrznego na terenie działki nr ew. 513/3. Wykonano przebudowę linii napowietrznej w zakresie usunięcia kolizji z wjazdem na teren dz. nr 513/3. Wykonano zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej poprzez wykonanie drogi dojazdowej z nawierzchni bitumicznej, miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia. Zadanie zostało zrealizowane.
8	801	80110	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Celestynowie	15 000,00	15 000,00	Wykonano ogrodzenie przy Zespole Szkół w Celestynowie na odcinku o długości 138 mb, wzdłuż granicy z działką o numerze ewidencyjnym 1263 i 511/1. Zadanie zostało zrealizowane.

9	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Celestynowie	5 700,00	5 699,00	Zakupiono patelnię elektryczną na potrzeby kuchni szkolnej. Zadanie zostało zrealizowane.
VII Program: Ochrona zdrowia					73 046,00	73 045,60	
1	851	85121	6220	Dotacja na zakup sprzętu, oprogramowania i instalację sieci komputerowej dla SP ZOZ w Celestynowie	70 000,00	70 000,00	Przekazano dotację na zakup sprzętu, oprogramowania i instalację sieci komputerowej w budynku SP ZOZ w Celestynowie. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
2	851	85121	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	3 046,00	3 045,60	Zakupiono stół rehabilitacyjny trzyczęściowy na potrzeby pracowni rehabilitacyjnej w SP ZOZ w Celestynowie. Zadanie zostało zrealizowane.
VIII Program: Gospodarka komunalna					579 065,00	542 475,70	
1	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat – realizacja projektu na terenie Gminy Celestynów	25 000,00	13 932,00	Wykonano dokumentację techniczną zawierającą program funkcjonalno-użytkowy z wybranymi lokalizacjami, instalacjami i mocami oraz obliczenia planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych dla budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji "Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Celestynów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Podpisano umowę partnerską z Gminą Karczew, Wiązowana i Józefów na wspólną realizację zadania i złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2	900	90015	6050	Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	206 500,00	187 715,62	<p>Wykonano przyłącze do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego- ul. Zwycięzców i ul. Wojska Polskiego w m. Celestynów. Zamontowano 3 oprawy oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze w m. Celestynów oraz 2 oprawy na ul. Leśnej w m. Glina. Wykonano projekt na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego na ul. Złotej Jesieni w m. Zabieźki, ul. Zwycięzców, ul. Wojska Polskiego i ul. Szkolna w m. Celestynów. Wykonano kablową linię oświetlenia ulicznego w zakresie montażu 12 sztuk słupów i opraw przy ul. Wilczej w m. Glina. Wykonano przebudowę sieci elektroenergetycznej w zakresie montażu 7 opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Złotej Jesieni w m. Zabieźki. Wykonano montaż 1 oprawy oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszyńskiego oraz 1 oprawy oświetlenia ulicznego przy ul. Szpaczej w m. Zabieźki. Wykonano przebudowę sieci elektroenergetycznej na ul. Zwycięzców i ul. Szkolnej w m. Celestynów. Opracowano dokumentację techniczną oświetlenia ulicznego- ul. Radosna m. Dąbrówka. Wykonano projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego- ul. Inżynierska w m. Celestynów, ul. Myśliwska w miejscowości Dąbrówka i ul. ul. Maciejki w m. Pogorzal. Zamontowano 4 oprawy i lampy sodowe w przy ul. Myśliwskiej w m. Dąbrówka, 2 oprawy przy ul. Inżynierskiej w m. Celestynów, 1 oprawa przy ul. Radosnej w m. Dąbrówka. Wykonano montaż 1 oprawy oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w m. Pogorzal oraz 1 oprawy w m. Ponurzyca. Wykonano montaż 1 oprawy oświetlenia ulicznego na ul. Diamentowej w m. Pogorzal. Zamontowano 4 oprawy i lampy sodowe na ul. Maciejki oraz 1 oprawę i lampę sodową na ul. Diamentowej w m. Pogorzal. Wykonano dokumentację techniczną oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w m. Glina.</p> <p><i>Wydatki w wysokości 43.955,30 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2016 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.</i></p>
3	900	90017	6210	Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie - dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej	114 800,00	114 291,00	<p>Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości 114.800,00 zł. W ramach przekazanej dotacji wykonano projekt budowlano-wykonawczy z elementami operatu wodnoprawnego odwodnienia budynku wielorodzinnego. Wykonano I etap robót budowlanych odwodnienia budynku wielorodzinnego. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 509,00 zł zostały zwrócone w 2016 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.</p>

4	900	90017	6210	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej - dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej	84 200,00	84 127,00	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości 84.200,00 zł. W ramach przekazanej dotacji wybudowano odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ew. 357, 61 i 11/1 (obręb Jatne) o długości 663,65 m. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej- działka nr ew. 283 o długości 62,80 m (ul. Polna w m. Pogorzeli), z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Polnej (działka nr ew. 283) oraz działka nr ew. 284 o długości 91,50 m (ul. Polna) z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Świerkowej (działka nr ew. 399). Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 73,00 zł zostały zwrócone w 2016 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
5	900	90017	6210	Zakup i montaż 7 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie - dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej	17 000,00	16 974,00	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości 17.000,00 zł. W ramach przekazanej dotacji dokonano zakupu i montażu 7 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku komunalnego. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 26,00 zł zostały zwrócone w 2016 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
6	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Celestynowie	5 904,00	5 904,00	Zakupiono i zamontowano urządzenie "Domek z tarasem i przejściem rurowym" na placu zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.
7	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zabieżkach	2 500,00	2 500,00	Wykonano projekt zagospodarowania terenu wraz z mapą do celów projektowych. Zadanie zostało zrealizowane.
8	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Celestynowa	32 890,00	30 295,99	Wykonano dokumentację zmiany lokalizacji istniejących urządzeń siłowni zewnętrznej na działce nr ew. 513/3. Wykonano koncepcję zagospodarowania zielenią terenu wzdłuż ul. Otwockiej, pl. S. Wyszyńskiego oraz ul. Św. Kazimierza w Celestynowie. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu centrum Celestynowa obejmujący ścieżki parkowych, nowe nasadzenia zieleni, rozmieszczenie ławek parkowych i koszy na śmieci, oświetlenie parkowe, trybuny przy kompleksie boisk Orlik. Zadanie zostało zrealizowane
9	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu oraz doposażenie placu zabaw w Glinie	11 321,00	11 320,00	Wykonano projekt zagospodarowania terenu wraz z mapą do celów projektowych oraz wzniesienie granic ze stałą stabilizacją- działka nr ew. 211 w Glinie . Zamontowano stół betonowy do tenisa stołowego oraz zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia placu zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.

10	900	90095	6050	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych	50 000,00	49 466,09	Wykonano projekt zagospodarowania terenu wraz z mapą do celów projektowych w zakresie urządzeń siłowni zewnętrznych w m. Dąbrówka, Ostrowik, Pogorzelska, Stara Wieś, Podbiel, Regut, Tabor, Dyzin, Jatne, Ponurzyca, Lasek Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Lasek, Jatne i Tabor. Zadanie zostało zrealizowane.
11	900	90095	6050	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Podbieli	19 950,00	19 950,00	Ułożono kostkę brukową Behaton o łącznej powierzchni 426 m ² , na działce nr ew. 2441, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Podbiel. Zadanie zostało zrealizowane.
12	900	90095	6050	Zakup i montaż altanki na placu zabaw w Ostrowiku	6 000,00	6 000,00	Zakupiono oraz zamontowano drewnianą altankę na placu zabaw w miejscowości Ostrowik. Zadanie zostało zrealizowane.
13	900	90095	6050	Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne	3 000,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego "Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych".
				Ogółem	10 147 233,00	9 937 172,42	