

INFROMACJA
o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku

Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Okres realizacji		PLAN - Łączne nakłady finansowe	PLAN - Nakłady do poniesienia w 2017 roku	Wydatki poniesione do 30.06.2017 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Całkowite wydatki	Uwagi
PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE								
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017	2016	2017	318 000,00	155 000,00	125 097,19	117 423,79	242 520,98	Zadanie zakończone
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018	2017	2018	318 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	Umowa w trakcie realizacji
Gospodarka odpadami komunalnymi w latach 2015-2017	2015	2017	2 436 259,00	610 190,00	508 491,05	1 725 869,57	2 234 360,62	Umowa w trakcie realizacji
Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2017-2019	2017	2019	180 000,00	60 000,00	27 084,40	0,00	27 084,40	Umowa w trakcie realizacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części Starej Wsi	2017	2018	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Regut	2017	2018	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów	2017	2018	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej	2015	2017	49 200,00	34 563,00	5 166,00	10 332,00	15 498,00	Umowa w trakcie realizacji
Trwałość projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	2015	2020	378 000,00	75 600,00	11 660,40	57 538,24	69 198,64	Zadanie w trakcie realizacji
Wynajem zastępczych lokali mieszkalnych	2015	2017	172 800,00	57 600,00	12 590,00	78 729,60	91 319,60	Umowa w trakcie realizacji
Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2016/2017	2016	2017	250 000,00	200 000,00	88 869,82	8 175,65	97 045,47	Zadanie w trakcie realizacji
Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2017/2018	2017	2018	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017 - 2019	2017	2019	2 992 784,00	748 196,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE								
Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	2013	2017	7 193 138,33	821 110,00	820 144,12	6 332 590,43	7 152 734,55	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	2013	2017	4 375 559,01	1 960 000,00	286 122,98	2 429 676,58	2 715 799,56	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VI	2016	2017	445 000,00	445 000,00	5 990,00	0,00	5 990,00	Zadanie w trakcie realizacji

Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	2012	2022	20 267 103,37	807 350,00	11 570,67	334 856,40	346 427,07	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 264	2017	2018	520 000,00	260 000,00	4 187,00	0,00	4 187,00	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	2014	2020	3 517 176,73	700 000,00	51 783,00	1 316 112,54	1 367 895,54	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka	2011	2020	1 142 521,99	120 000,00	0,00	721 387,20	721 387,20	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina, Gmina Celestynów	2010	2018	1 144 602,04	200 000,00	19 680,00	794 801,03	814 481,03	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi	2017	2020	800 000,00	200 000,00	196 360,27	0,00	196 360,27	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli	2017	2018	485 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	2015	2018	304 824,69	0,00	0,00	153 010,20	153 010,20	Zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja targowiska w Celestynowie	2017	2018	1 500 000,00	300 000,00	1 101,00	0,00	1 101,00	Zadanie w trakcie realizacji
RAZEM			49 250 469,16	8 293 109,00	2 175 897,90	14 080 503,23	16 256 401,13	