

**INFROMACJA**  
o realizacji wydatków majątkowych Gminy Celestynów za I półrocze 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I Program: Gospodarka wodno - ściekowa</b>					<b>3 255 000,00</b>	<b>566 934,08</b>	
1	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VI	580 000,00	547 842,00	Wybudowano 34 przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z przyłączami do budynków na terenie Gminy Celestynów. Otrzymano pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 320.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VII	570 000,00	16 113,00	Wykonano budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Szkoły Podstawowej w Ostrowie. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy 40 przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami do budynków na terenie Gminy Celestynów oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowej.
3	010	01010	6050	Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	2 005 000,00	2 979,08	Dokonano zapłaty z tytułu dzierżawy gruntu leśnego w celu umieszczenia i eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Otrzymano informację o dofinansowaniu zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
4	010	01010	6050	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	0,00	W 2017 roku podpisano umowę na wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut. Termin wykonania przedmiotu umowy do 30 listopada 2018 roku.
<b>II Program: Handel</b>					<b>2 627 584,00</b>	<b>2 460,00</b>	
1	500	50095	6058/ 6059	Modernizacja targowiska w Celestynowie	2 627 584,00	2 460,00	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy zadania. Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
<b>III Program: Budowa dróg</b>					<b>3 305 938,00</b>	<b>1 046 487,46</b>	
1	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 2744W w Ponurzycy - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego	90 600,00	0,00	Przeprowadzono procedurę wyłonienia dostawcy masy bitumicznej. Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka"	<b>80 000,00</b>	0,00	Zawarto umowę z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji. Dotacja zostanie przekazana dla Powiatu Otwockiego w II półroczu 2018 roku. Zadanie realizowane ze środków własnych Powiatu Otwockiego i Gminy Celestynów.
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowością Dąbrówka i Stara Wieś w gminie Celestynów"	<b>70 000,00</b>	0,00	Zawarto umowę z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji. Dotacja celowa zostanie przekazana dla Powiatu Otwockiego w II półroczu 2018 roku. Zadanie realizowane ze środków własnych Powiatu Otwockiego i Gminy Celestynów.
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Budowa zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi"	<b>30 000,00</b>	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Otwocka w Glinie i w Pogorzeli"	<b>40 000,00</b>	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty - Zabieźki w Zabieźkach"	<b>65 000,00</b>	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
7	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Sygnalizacja ostrzegawcza na ul. Św. Kazimierza w Celestynowie"	<b>15 000,00</b>	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
8	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin - Glina	<b>47 000,00</b>	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina. Termin wykonania przedmiotu umowy do 30 listopada 2018 roku.
9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk w Celestynowie	<b>300 000,00</b>	0,00	Uzyskano stanowisko Rady Gminy oraz opinię mieszkańców w sprawie bezkolizyjnej przeprawy przez tory w Celestynowie.

10	600	60016	6050	Próg zwalniający na ul. Wrzosowej w Celestynowie	<b>10 000,00</b>	1 700,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową progę zwalniającego. Podpisano umowę na wykonanie progę zwalniającego z terminem realizacji do 13 lipca 2018 roku.
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 264	<b>264 000,00</b>	263 975,35	Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 271642W w Ostrowie poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej.
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	<b>408 500,00</b>	408 412,25	Wykonano przebudowę ul. Klonowej w Celestynowie.
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli	<b>350 000,00</b>	1 230,00	Wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Świerkowej w miejscowości Pogorzel. Wypłata wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy w II półroczu 2018 roku.
14	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, <u>Leśna</u> , Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów	<b>191 133,00</b>	171 236,44	Wykonano przebudowę wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 271627W - ul. Leśnej w miejscowości Głina.
15	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasieńskiego, Parkowa w Starej Wsi	<b>198 114,00</b>	198 113,02	Wykonano przebudowę ul. Parkowej w miejscowości Stara Wieś.
16	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrowka	<b>110 000,00</b>	1 820,40	Wykonano aktualizację rozwiązań technicznych i kosztorysów inwestorskich przebudowy odcinka ul. Pogorzelskiej w miejscowości Dąbrowka. Termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa w Celestynowie	<b>806 451,00</b>	0,00	Wykonano przebudowę ul. Prusa w Celestynowie. Wypłata wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy w II półroczu 2018 roku.
18	600	60095	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Lazurowej w Glinie	<b>22 140,00</b>	0,00	Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
19	600	60095	6050	Modernizacja drogi gminnej dz. nr ew. 238 w Podbieli	<b>203 000,00</b>	0,00	Uzyskano dofinansowanie na modernizację drogi ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 83.000 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
20	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego na ul. Otwockiej w miejscowości Celestynów	<b>5 000,00</b>	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
<b>IV</b>	<b>Program: Gospodarka nieruchomościami</b>				<b>1 065 000,00</b>	<b>96,80</b>	
1	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej	<b>900 000,00</b>	96,80	Dokonano opłaty z tytułu przyłącza do sieci dystrybucji energii elektrycznej - plac budowy budynku wielorodzinnego. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

2	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zajętej pod ul. Podgórną w Celestynowie	165 000,00	0,00	Podjęto negocjacje z właścicielem nieruchomości w celu zakupu nieruchomości.
<b>V Program: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</b>					<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	750	75095	6057/ 6059	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych	1 800 000,00	0,00	Poddano weryfikacji dokumentację projektową oraz kosztorysy. Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
<b>VI Program: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>693 500,00</b>	<b>80 499,99</b>	
1	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	Podpisano umowę i przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego.
2	754	85411	6170	Poprawa łączności bezprzewodowej na obszarze Gmin Celestynów, Osieck, Sobienie Jeziory - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
3	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Regucie	603 000,00	0,00	Pozyskano dofinansowanie w wysokości 130.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu pożarniczego.
4	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli	10 500,00	10 499,99	Zakupiono dwa aparaty powietrzne oraz dwa sygnalizatory bezruchu.
5	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie na wykonanie modernizacji garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki	50 000,00	50 000,00	Zgodnie z umową UUG/102/2018 przekazano dotację na wykonanie modernizacji garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki.
6	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na wykonanie systemu grzewczego w garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki	10 000,00	10 000,00	Zgodnie z umową UUG/101/2018 przekazano dotację na wykonanie systemu grzewczego w garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki.
<b>VII Program: Oświata i wychowanie</b>					<b>218 890,00</b>	<b>8 261,15</b>	
1	801	80101	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	20 000,00	61,15	Zakupiono arkusz mapy zasadniczej. Podpisano umowę na doradztwo techniczne przy realizacji prac projektowych rozbudowy Szkoły w Starej Wsi.
2	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	88 890,00	8 200,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przykrycia rowu melioracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej.
3	801	80101	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Podbieli	25 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
4	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	85 000,00	0,00	Wykonano podział dokumentacji kosztorysowej placu zabaw. Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
<b>VIII Program: Gospodarka komunalna</b>					<b>883 051,00</b>	<b>179 619,62</b>	

1	900	90015	6050	Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	<b>309 200,00</b>	45 716,01	Zamontowano 7 opraw oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Pogorzeli oraz 1 oprawę na ul. Radzińskiej w Celestynowie. Zakupiono 36 sztuk opraw oświetlenia ulicznego w celu realizacji budowy linii oświetlenia ulicznego na ul. Reguckiej w Celestynowie.
2	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej	<b>20 000,00</b>	20 000,00	Zawarto umowę na udzielenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na realizację zadania. Dotacja dla zakładu budżetowego została przekazana w wysokości planu.
3	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej	<b>50 000,00</b>	50 000,00	Zawarto umowę na udzielenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na realizację zadania. Dotacja dla zakładu budżetowego została przekazana w wysokości planu.
4	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie modernizacji budynków zlokalizowanych przy ul. Dębowej i ul. Orzeszkowej w Celestynowie	<b>50 000,00</b>	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
5	900	90095	6050	Doposażenie placu przy Szkole Podstawowej w Podbieli	<b>15 000,00</b>	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
6	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Głina	<b>7 000,00</b>	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
7	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jatne	<b>10 000,00</b>	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
8	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Tabor	<b>6 500,00</b>	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
9	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Celestynowa	<b>91 000,00</b>	6 646,92	Wykonano monitoring na terenie parku w Celestynowie.
10	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Dąbrówce na cele rekreacyjno - sportowe	<b>48 350,00</b>	26 149,99	Wykonano ogrodzenie wraz z bramą i furtką terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce.
11	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Regut	<b>26 000,00</b>	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
12	900	90095	6058/ 6059	Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenach wiejskich poprzez budowę obiektów małej architektury w ramach siłowni plenerowych i urządzeń rekreacyjnych w Gminie Celestynów	<b>250 001,00</b>	31 106,70	Zakupiono zabawki oraz wykonano plac zabaw w miejscowości Zabieźki. Wykonano aktualizację projektu zagospodarowania terenu placu zabaw w miejscowości Lasek oraz Ponurzyca.
<b>IX</b>	<b>Program: Kultura</b>				<b>132 500,00</b>	<b>0,00</b>	
1	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów	<b>132 500,00</b>	0,00	Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Uzyskano dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018” na kwotę 100.000,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
<b>Ogółem</b>					<b>13 981 463,00</b>	<b>1 884 359,10</b>	