

**INFORMACJA**  
o realizacji wydatków majątkowych Gminy Celestynów za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Program: Gospodarka wodno - ściekowa</b>				<b>6 959 444,00</b>	<b>119 860,22</b>	
1	010	01010	6050 6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	1 106 540,00 3 974 638,00 1 125 854,00	3 853,53 0,00 115 146,69	Trwa kontynuacja realizacji inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej dla obszarów: Zlewnia Radzińska: ul. Laskowska, Podgórna, Zwycięzców, Leśna, Szkolna, Orzeszkowej oraz Zlewnia Witosy: ul. Witosy, Narutowicza, Osiecka, Partyzantów, Leśna. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno- ciśnieniowym w m. Pogorzal oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 roku. Zawarto umowę na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno- ciśnieniowym w m. Głina oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji do 01 grudnia 2021 roku. Zawarto umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej w m. Dąbrówka i Stara Wieś oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji do 31 sierpnia 2022 roku. Zawarto umowę na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno- ciśnieniowym w m. Celestynów- ul. Laskowska, ul. Radzińska, ul. Krótka, ul. Różana, ul. Podleśna z terminem realizacji do 30 listopada 2021 roku.
2	010	01010	6617	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II (dotacja celowa dla Gminy Karczew)	197 412,00	0,00	W ramach zawartej umowy współpracy z Gminą Karczew na realizację projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- etap II", dotacja celowa dla Gminy Karczew z tytułu refundacji poniesionych wydatków zostanie przekazana w II półroczu 2020 roku, po akceptacji przedłożonego wniosku.
3	010	01010	6050	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została wszczęta procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
4	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII	400 000,00	860,00	Wykonano przedmiar materiałów i robót oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Ogłoszono postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę 20 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

5	010	01010	6050	Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Podbieli	55 000,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Podbieli z terminem realizacji do 30 października 2020 roku.
<b>II Program: Budowa dróg</b>					<b>3 323 604,00</b>	<b>0,00</b>	
1	600	60014	6050	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III	1 000 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację kosztorysu szacunkowego prac określonych w koncepcji programowo- przestrzennej bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przejazdu przez tory linii kolejowej. Przygotowano dokumenty do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych, budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo- drogowego oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. Przetarg ogłoszono w lipcu 2020 roku.
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2717W - ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie w rejonie centrum handlowego oraz w Pogorzeli w drodze Nr 2722W - ul. Witosza"	15 000,00	0,00	Przygotowano dokumenty do przekazania dotacji celowej. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.
3	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin - Głina	300 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zawartej umowy opracowywana jest dokumentacja projektowo- kosztorysowa budowy drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Głina. Termin wykonania przedmiotu umowy do 31 lipca 2020 roku.
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	760 000,00	0,00	Zawarto umowy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem dróg gminnych w m. Celestynów: ul. Ludowa, ul. Skupniewskiego, ul. Dębowa, ul. Wesoła, ul. Widok, ul. Radzińska, ul. Sucharskiego, ul. Otwocka, ul. Zielona, ul. Zacisze. Wykonanie przedmiotu zawartych umów do 18 października 2020 roku. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg gminnych: ul. Inżynierskiej, ul. Kupieckiej, ul. Miodowej w Celestynowie
5	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na ul. Poprzecznej w Dąbrówce	16 000,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy progów zwalniających na drodze gminnej- ul. Poprzeczna w Dąbrówce z terminem realizacji do 19 sierpnia 2020 roku.
6	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej dz. nr ew. 264 w Ostrowie	35 000,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy progów zwalniających na drodze gminnej dz. nr ew. 264 w Ostrowie z terminem realizacji do 19 sierpnia 2020 roku.
7	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kolejowej w Starej Wsi	27 000,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej- ul. Kolejowa w m. Stara Wieś z terminem realizacji do 18 października 2020 roku.

8	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Paprociowej i ul. Ziołowej w Zabieżkach	24 999,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej- ul. Paprociowa i ul. Ziołowa w m. Zabieżki z terminem realizacji do 18 października 2020 roku.
9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej dz. nr ew. 362 w Jatnem	43 000,00	0,00	W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wyłoniono Wykonawcę. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.
10	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa i przebudowa ul. Sportowej w Pogorzeli	40 000,00	0,00	Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej ul. Sportowej w m. Pogorzeli.
11	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na ul. Broniewskiego w Celestynowie	30 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi Glina- Jatne	103 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 263/8 w Ostrowie	58 000,00	0,00	W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wyłoniono Wykonawcę. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowej w Glinie	330 000,00	0,00	Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej- ul. Sadowa w Glinie.
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 261	485 000,00	0,00	Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej dz. ew. nr 261 w Ostrowie.
16	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w Celestynowie	39 114,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w Celestynowie z terminem realizacji do 20 września 2020 roku.
17	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pięknej w Pogorzeli	2 491,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej- ul. Piękna w Pogorzeli z terminem realizacji do 30 listopada 2020 roku.
18	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej na ul. Brzozowej w Pogorzeli	15 000,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego, polegającego na zmianie lokalizacji funkcjonujących przystanków autobusowych na drodze powiatowej nr 2715W- ul. Brzozowa w m. Pogorzeli z terminem realizacji do 20 lipca 2020 roku.
<b>III</b>	<b>Program: Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>448 500,00</b>	<b>403 297,64</b>	
1	700	70005	6060	Zakup gruntów pod inwestycje	423 500,00	403 297,64	Zakup nieruchomości w m. Jatne- dz. ew. nr 352 i 353 oraz w m. Stara Wieś- dz. ew. nr 714/6. Zadanie zostało zrealizowane.
2	700	70005	6060	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę poprzez zabudowę istniejącego tarasu budynku Szkoły w miejscowości Podbiel	25 000,00	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

<b>IV Program: Administracja publiczna</b>					<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego	60 000,00	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.
<b>V Program: Bezpieczeństwo publiczne</b>					<b>517 000,00</b>	<b>517 000,00</b>	
1	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano środki finansowe na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Posterunku Policji w Celestynowie. Zadanie zostało zrealizowane.
2	754	75411	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku na remont i modernizację budynku strażnicy wraz z wymianą systemu centralnego ogrzewania oraz zakup urządzenia ratowniczego typu skokochron	45 000,00	45 000,00	Zgodnie z zawartą umową przekazano środki finansowe dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku na remont i modernizację budynku strażnicy wraz z wymianą systemu centralnego ogrzewania oraz zakup urządzenia ratowniczego typu skokochron. Zadanie zostało zrealizowane.
3	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowce na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	310 000,00	310 000,00	Zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla OSP Dąbrowka na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki. Zadanie zostało zrealizowane.
4	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie na wykonanie ocieplenia budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki	50 000,00	50 000,00	Zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla OSP Celestynów na wykonanie ocieplenia budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki. Zadanie zostało zrealizowane.
5	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na wykonanie termomodernizacji budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki	42 000,00	42 000,00	Zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla OSP Podbiel na wykonanie termomodernizacji budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki. Zadanie zostało zrealizowane.
6	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli	20 000,00	20 000,00	Zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki. Zadanie zostało zrealizowane.
<b>VI Program: Oświata i wychowanie</b>					<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi z terminem realizacji do 27 sierpnia 2020 r.
2	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	20 000,00	0,00	Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
3	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej poprawy skuteczności istniejącej wentylacji grawitacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie	25 000,00	0,00	Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
<b>VII Program: Ochrona powietrza i klimatu</b>					<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	900	90005	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Celestynów	130 000,00	0,00	Opracowano ekspertyzę techniczną dla lokalizacji kotłowni gazowej na kondygnacji podziemnej budynku Urzędu Gminy. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

2	900	90005	6230	Gmina z dobrym klimatem - dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego	200 000,00	0,00	Przekazanie dotacji celowych na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na podstawie zawartych umów w II półroczu 2020 r.
<b>VIII Program: Gospodarka komunalna</b>					<b>1 001 000,00</b>	<b>36 365,14</b>	
1	900	90004	6060	Zakup małego ciągnika wielofunkcyjnego	35 000,00	0,00	Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
2	900	90015	6050	Projekty i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	300 000,00	13 241,14	Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Piękna i ul. Uroczą w m. Pogorzelski. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucji energii elektrycznej w m. Ponurzyca. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy sieci elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 2716W w m. Dyżin. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy sieci elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowa w m. Głina.
3	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wymianę pieca i projekt modernizacji dachu w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy	17 500,00	0,00	Przygotowano dokumenty do przekazania dotacji celowej. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
4	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej	373 000,00	0,00	Przygotowano dokumenty do przekazania dotacji celowej. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
5	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej	131 000,00	0,00	Przygotowano dokumenty do przekazania dotacji celowej. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
6	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Celestynowa	50 000,00	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.
7	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Regut	20 000,00	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.
8	900	90095	6050	Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów	74 500,00	23 124,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową doposażenia i modernizacji placów zabaw w m. Lasek, Tabor, Celestynów, Ostrowik, Pogorzelski. Wykonano modernizację ogrodzenia placu zabaw w m. Dąbrówka.
<b>IX Program: Kultura</b>					<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	921	92109	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Ponurzyca	20 000,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Ponurzyca z terminem realizacji do 25 lipca 2020 roku.
<b>X Program: Kultura fizyczna</b>					<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów	170 000,00	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.
<b>Ogółem</b>					<b>12 974 548,00</b>	<b>1 076 523,00</b>	