

Uchwała Nr 361/10
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie rozparzenia skargi mieszkańców gminy Celestynów na Wójta gminy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z dnia 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Gminy Celestynów po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej wypracowaną na podstawie materiałów dotyczących skargi, uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Celestynów uznaje za zasadną skargę złożoną przez firmę ~~Europejskie Biuro Organizacji Zarządzania i Szkoleń - OMEGA OTWOCK~~ na wójta gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Celestynów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Bogdan Wójcik

Uzasadnienie

Uchwały Nr 361/10

Rady Gminy Celestynów

z dnia 28 października 2010 roku

Komisja uważa skargę za zasadną ponieważ po przeanalizowaniu dostarczonych materiałów, wyjaśnień wykonawcy projektu pod nazwą „Zamienny projekt budowlany klubu wiejskiego, ze zmianą sposobu użytkowania budynku na punkt przedszkolny” dla 15 dzieci i odpowiedzi na pytania zadawane na sesji i komisjach wynika, że remont i adaptacja budynku na punkt przedszkolny mimo przyznanych środków finansowych w budżecie gminy na rok 2009 oraz 2010 **nie został wykonany. Przyczyną tego stanu rzeczy jest opieszałość oraz nieprawidłowości wójta w zakresie realizacji tej inwestycji.**

Kalendarium prowadzenia inwestycji:

Październik 2009 r wstępne rozmowy dotyczące projektu z wykonawcą

3.12. 2009 wstępny projekt umowy z wykonawcą

8.04.2010 podpisanie umowy na projekt z wykonawcą na kwotę 10 980 brutto z terminem wykonania 30 .06. 2010 r.

20.05.2010 decyzja o ustaleniu lokalizacji obiektu publicznego na wniosek gminy złożony 8 marca 2010 r.

23.06.2010 protokół odbioru projektu podpisany przez pracowników gminy przyjęty bez uwag, złożenie faktury przez wykonawcę z terminem płatności 14 dni

9.07.2010 pismo wykonawcy o nie zrealizowaniu faktury

12. 07. 2010 wezwanie do zapłaty przez wykonawcę

15.07.2010 pismo zastępcy wójta dotyczące wad w projekcie

15.07.2010 Ustosunkowanie się wykonawcy do pisma zastępcy wójta

19.07.2010 oddanie dokumentacji dotyczącej projektu

26.07.2010 Podpisanie aneksu do umowy

26.07.2010 przekazanie 50 % należności za wykonanie projektu

30.08.2010 pismo od kierownika obsługi szkół dotyczące zastrzeżeń sanepidu

30.08.2010 odpowiedź wykonawcy na pismo kierownika obsługi szkół, że uwagi nie dotyczą projektu

9.09.2010 pismo wykonawcy wzywające wójta do zapłaty

17.09.2010 pismo wykonawcy - wezwanie przedsądowe do zapłaty z wyznaczeniem terminu zapłaty

28.09.2010 pismo wójta wzywające do wykonania umowy.

28.09.2010 pismo wykonawcy do rady gminy łącznie ze skargą na wójta

6.10.2010 pismo zastępcy wójta wzywające do wykonania umowy

9.10.2010 pismo wykonawcy do wójta dotyczące wypowiedzi wicewójta

20.10. 2010 odpowiedź wykonawcy na wezwanie wykonania umowy (na pismo z dnia 6.10.2010)

Z kalendarium wynika, że prace wykonywane przy tej inwestycji są opóźniane i tworzą sytuacje sporne z firmami wykonującymi zarówno projekt jak i roboty, które mogą grozić negatywnymi skutkami finansowymi dla gminy. Wynika z nich również, że wójt nie był zupełnie przygotowany do realizacji tego zadania (np. dopiero 20.05.2010 wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji obiektu publicznego na wniosek gminy złożony 8 marca 2010 r. czyli na długo po podjęciu decyzji o remoncie).

Według projektanta, zakres prac objętych projektem możliwym jest do zrealizowania przez okres kilku tygodni, podczas gdy od niemal roku obiekt jest nieczynny.

Obecnie prace przy adaptacji na punkt przedszkolny są wykonywane (przez firmę inną niż ta która wykonywała projekt), ale Wójt nie podpisał umowy na te prace z tą firmą.

Środki przeznaczone na realizację inwestycji:

2009 – 20 000PLN na wniosek wójta Rada Gminy w listopadzie 2009 przeznaczyła te środki. Miały one wystarczyć na realizację całej tej inwestycji oraz zapewniano radnych o uruchomieniu punktu od stycznia 2010 roku.

2010 - 50 000PL kwota ta była dostępna w budżecie od 1 stycznia 2010 r. (uchwalenie budżetu na 2010 rok nastąpiło 29 grudnia 2009 r).

Komisja mimo stosownych wniosków nie otrzymała wyjaśnień wójta i nie dostarczono pełnej dokumentacji dotyczącej wykonania tej inwestycji i korespondencji ze skarżącym.

Interpelacje radnych w tej sprawie, spotykały się z nieprecyzyjnymi odpowiedziami Wójta - kilkakrotnie przekładał termin uruchomienia punktu. Do tej pory punkt przedszkolny nie został oddany do użytku.

Wzywa się wójta do zakończenia rozpoczętej inwestycji. Dalsze przeciąganie tego remontu powoduje niepotrzebne napięcia społeczne oraz zwiększanie kosztów inwestycji.

